



TRABZON KAMU YATIRIMLARI

*T.C. Trabzon Valiliği
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü*

Trabzon - 2018



KAMU YATIRIMLARININ GENEL GÖRÜNÜMÜ



7,7
MİLYAR ₺
485
PROJE





| Proje Sayısı | Proje Bedeli (₺) | Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | Gerçekleşme |
|--------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| 10 | 377.727.000 | 263.871.000 | % 70 |



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

| | |
|---|-------------------|
| Sektör | Eđitim |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2015-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 34.242.113 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 23.220.986 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 60 |



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

| | |
|---|-------------------|
| Sektör | Sağlık |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2014-2019 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 71.319.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 9.737.927 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 14 |



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

| | |
|---|-------------------|
| Sektör | Sağlık |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 20.078.665 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 18.013.364 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 84 |



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

| | |
|---|-----------------------------------|
| Sektör | DKH - Teknolojik Araştırma |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2014-2017 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 8.869.265 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 2.642.098 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 28 |



| Proje Sayısı | Proje Bedeli (₺) | Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | Gerçekleşme |
|--------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| 38 | 201.176.000 | 46.622.000 | % 23 |



MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (16 DERSLİK)



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Akçaabat |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2016 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 3.750.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 3.620.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 100 |



MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (1 ATÖLYE)



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Akçaabat |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2016 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 2.500.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 2.017.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 93 |



SPOR LİSESİ

[24 DERSLİK, PANSİYON (200 ÖĞRENCİ)]



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Akçaabat |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017 - 2019 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 18.500.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | Özel Proje kullanılacak olup, proje ihale işlemleri devam ediyor. |



ÖZEL EĞİTİM OKULU (12 DERSLİK)



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|-------------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Akçaabat |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017 - 2019 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 5.500.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | İhale aşamasında |



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Arsin |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2016-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 6.800.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 1.232.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 25 |



MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (1 ATÖLYE)



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Beşikdüzü |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2016 - 2017 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 2.000.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 1.831.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 100 |



BEŞİKDÜZÜ ANADOLU İ.H.L. PANSİYON (200 Öğrenci)



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Beşikdüzü |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2016 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 5.100.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 5.084.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 100 |



MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (24 DERSLİK)



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Çarşıbaşı |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2016 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 3.600.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 3.598.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 100 |



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|----------------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Düzköy |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017 - 2019 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 7.500.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | Sözleşme aşamasında |



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Of |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017 - 2019 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 3.500.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 425.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 17 |



İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|----------------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017 - 2019 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 7.100.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | Sözleşme aşamasında |



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Ortahisar - Bostancı |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2016 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 7.550.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | İmar tadilatı devam ediyor. |



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017 - 2019 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 2.300.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 1.244.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 60 |



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|-----------------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2015 - 2017 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 8.950.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | İhale aşamasındadır. |



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017 - 2019 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 6.650.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 6.181.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 100 |



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Ortahisar - Bostancı |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2016 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 7.000.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | Proje ve yaklaşık maliyet çalışmaları devam etmektedir. |



İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2016 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 2.950.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 2.950.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 100 |



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|-------------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2016 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 7.500.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | ihale aşamasında |



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2016 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 6.500.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | Proje ve yaklaşık maliyet hazırlanmaktadır. |



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Sürmene |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017 - 2019 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 7.500.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | Proje ve yaklaşık maliyet hazırlanmaktadır. |



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Sektör

Eğitim

Projenin Yeri

Tonya

Başlama - Bitiş Tarihi

2017 - 2019

Toplam Proje Bedeli (₺)

2.000.000

Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)

-

Fiziki Gerçekleşme

**Proje ve yaklaşık maliyet
hazırlanmaktadır.**



VAKFIKEBİR FEN LİSESİ PANSİYON BİNASI



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|----------------------------------|------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Vakıkebir |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017 - 2019 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 8.000.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | İhale aşamasında |



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|-------------------------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Yomra |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017 - 2019 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 2.000.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | Özel Proje Hazırlanmaktadır. |



İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Akçaabat |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2013-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 6.900.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 3.377.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 65 |



İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Akçaabat |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2013-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 8.000.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 3.535.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 55 |



İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|----------------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Akçaabat |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2013-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 1.581.600 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | Sözleşme aşamasında |



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Arsin |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2015-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 4.000.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 2.269.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 68 |



İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|-------------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Arsin |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 1.500.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | İhale aşamasında |



İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2013-2017 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 4.250.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 4.245.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 100 |



İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2013-2017 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 1.500.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 1.391.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 100 |



İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2013-2019 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 4.000.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 295.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 14 |



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2010 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 1.581.600 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 1.186.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 82 |



İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Yomra |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2015 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 3.600.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 1.803.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 60 |



KAŞÜSTÜ İMAM HATİP ORTAOKULU (İKMAL) (16 DERSLİK)



İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Yomra |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017 - 2019 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 4.850.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 339.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 13 |



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Yomra |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 10.201.600 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | MEB ve Maliye Bakanlığınca yürütülecek olan Arsa Karşılığı okul yapımı kapsamında Bakanlıklarca ihalesi yapılacaktır. |



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 6.405.600 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | MEB ve Maliye Bakanlığınca yürütülecek olan Arsa Karşılığı okul yapımı kapsamında Bakanlıklarca ihalesi yapılacaktır. |



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 6.405.600 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | MEB ve Maliye Bakanlığınca yürütülecek olan Arsa Karşılığı okul yapımı kapsamında Bakanlıklarca ihalesi yapılacaktır. |



İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|---------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Beşikdüzü |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 1.650.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | Devam ediyor |



GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ



| Proje Sayısı | Proje Bedeli (₺) | Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | Gerçekleşme |
|--------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| 9 | 50.950.000 | 17.517.000 | % 71 |



TENİS KOMPLEKSİ 5.000 SEYİRCİLİ ANA KORT BİNASININ SPOR SALONUNA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ



GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|-------------------|
| Sektör | Spor |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2015-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 13.000.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 8.811.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 90 |



SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI ONARIMI ve 1.000 SEYİRCİLİ PORTATİF TRİBÜN YAPILMASI



GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------|
| Sektör | Spor |
| Projenin Yeri | Beşikdüzü |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 1.900.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 1.445.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 99 |



MAÇKA/ESİROĞLU SPOR SALONU YAPIMI



GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------|
| Sektör | Spor |
| Projenin Yeri | Maçka |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2016-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 3.000.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 1.807.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 60 |



GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------|
| Sektör | Spor |
| Projenin Yeri | Çaykara |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2016-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 4.500.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 1.579.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 60 |



GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|-------------------|
| Sektör | Spor |
| Projenin Yeri | Of |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2016-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 15.000.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 1.700.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 50 |



SÜRMENE YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU YAPIMI



GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------|
| Sektör | Spor |
| Projenin Yeri | Sürmene |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 8.000.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 500.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 9 |



MEHMET AKİF ERSOY YÜZME HAVUZU BAKIM ONARIM



GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------|
| Sektör | Spor |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2017 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 1.600.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 1.295.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 100 |



SPOR SALONU BAKIM ONARIM MODERNİZASYON PORTATİF TRİBÜN ve AYDINLATMA YAPILMASI



GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------|
| Sektör | Spor |
| Projenin Yeri | Tonya |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2016-2017 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 450.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 380.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 100 |



OF SPOR SALONU ÇATI SİSTEMİ BAKIM ONARIM VE MODERNİZASYON



GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|-------------------------|
| Sektör | Spor |
| Projenin Yeri | Of |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 3.500.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | İhale Aşamasında |



TRABZON VALİLİĞİ (YİKOB)



| Proje Sayısı | Proje Bedeli (₺) | Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | Fiziki Gerçekleşme |
|--------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| 13 | 46.107.958 | 14.685.580 | % 56 |



TRABZON VALİLİĞİ (YİKOB)

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Genel İdare |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 15.913.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 3.783.611 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 20 |



TRABZON VALİLİĞİ (YİKOB)

| | |
|---|---------------------|
| Sektör | Genel İdare |
| Projenin Yeri | Dernekpazarı |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2016-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 3.919.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 2.520.894 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 75 |



TRABZON VALİLİĞİ (YİKOB)

Sektör

Genel İdare

Projenin Yeri

Of

Başlama - Bitiş Tarihi

2016-2017

Toplam Proje Bedeli (₺)

7.252.000

Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)

6.246.636

Fiziki Gerçekleşme

% 66



OF İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI



TRABZON VALİLİĞİ (YİKOB)

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Genel İdare |
| Projenin Yeri | Of |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2019 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 4.071.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 436.863 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 25 |



112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ BİNASI, YENİ NESİL 112 VERİ MERKEZİ, BİLGİ İŞLEM MERKEZİ VE GAMER



TRABZON VALİLİĞİ (YİKOB)

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Genel İdare |
| Projenin Yeri | Yomra |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 10.924.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 1.188.619 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 24 |



| Proje Sayısı | Proje Bedeli (₺) | Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | Fiziki Gerçekleşme |
|--------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 3.500.000 | 2.000.000 | % 57 |



AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIđI

| | |
|---|---------------------|
| Sektör | Konut |
| Yeri | Dernekpazarı |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2016-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (TL) | 3.500.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 2.000.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 57 |



Sağlık Bakanlığı

SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



Proje Sayısı

Proje Bedeli (₺)

Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)

Fiziki Gerçekleşme

30

11.388.928

8.624.595

% 76

TRABZON ŞEHİR HASTANESİ (1.100 YATAKLI)



Çukurova Oturma Haber Sitesi

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|---|
| Sektör | Sağlık |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2018-2020 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | - |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | Yatırım programına alınmış olup Büyükşehir Belediyesince imar planında değişiklik yapılması beklenmektedir. |



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|-----------------------------|
| Sektör | Sağlık |
| Projenin Yeri | Of |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2018-2019 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | - |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | ihale aşamasındadır. |



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|---|
| Sektör | Sağlık |
| Projenin Yeri | Tonya |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2018-2020 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | - |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | Sağlık Bakanlığı Yatırım Programına alınmıştır. Kamulaştırma ödeneği beklenmektedir. |

YENİ SÜRMENE DEVLET HASTANESİ (25 YATAKLI)



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|----------------------------------|---|
| Sektör | Sağlık |
| Projenin Yeri | Sürmene |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2018-2020 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | - |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | Arsa aşamasında olup, belirlenen arsayla ilgili kamulaştırmaya esas kamu yararı kararı alınması için Bakanlığa yazılmıştır. |



Sağlık Bakanlığı

SAĞLIK EVİ YAPIM PROJELERİ

Araklı Çankaya, Tonya Hoşarlı ve Sayraç, Şalpazarı
Geyikli, Vakfıkebir Köprücek



İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|---------------------------|
| Sektör | Sağlık |
| Projenin Yeri | Muhtelif (5 Proje) |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 1.913.508 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 347.371 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 40 |




İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------|
| Sektör | Sağlık |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 9.475.420 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 8.624.595 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 76 |



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ




| Proje Sayısı | Proje Bedeli (₺) | Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | Fiziki Gerçekleşme |
|--------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| 3 | 18.921.386 | 15.166.582 | % 80 |



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

SÜMELA MANASTIRI RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ UYGULAMA PROJESİ



İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Turizm |
| Projenin Yeri | Maça |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2010 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 11.717.545 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 6.736.513 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 62 |



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

TRABZON KIZLAR MANASTIRI RESTORASYONU İŞİ PROJESİ (II. ETAP ÇALIŞMALARI)



İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Turizm |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2013 - 2017 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 2.536.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 2.327.888 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 83 |



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

SÜMELA MANASTIRI ÇEVRESİNDEKİ TAŞ DÜŞME TEHLİKESİ ÖNLEMLERİ (I. ETAP UYGULAMA PROJESİ)



İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|-----------------------------|
| Sektör | Turizm |
| Projenin Yeri | Maçka |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2016 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 4.667.841 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | İhale Aşamasındadır. |



VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



| Proje Sayısı | Proje Bedeli (₺) | Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | Fiziki Gerçekleşme |
|--------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| 10 | 4.668.084 | 3.591.442 | % 77 |



ORTAHISAR FATİH CAMİİ ONARIMI



VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------------|
| Sektör | Eski Eser Onarımı |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2016-2017 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 2.043.853 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 1.666.426 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 85 |



İNCİRLİK, KARACAKAYA, TURNALI, PAZARKAPI, OF MERKEZ ve DEREYURT CAMİİ ONARIMLARI



VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------------------------|
| Sektör | Eski Eser Onarımı (6 Proje) |
| Projenin Yeri | Muhtelif |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2016-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 2.433.230 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 1.777.198 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 86 |



GAZİPAŞA VAKIF İŞ HANI ve GÖNHAN VAKIF İŞ HANI ile SEKİZ DİREKLİ HAMAM ONARIMLARI



VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------------------------|
| Sektör | Eski Eser Onarımı (3 Proje) |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 191.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 140.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 98 |



TRABZON CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI



| Proje Sayısı | Proje Bedeli (₺) | Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | Fiziki Gerçekleşme |
|--------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| 5 | 45.120.000 | 43.000.000 | % 96 |



TRABZON CEZA İNFAZ KURUMU



TRABZON CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

| | |
|---|--------------------------------|
| Sektör | DKH - Adalet Hizmetleri |
| Yeri | Beşikdüzü |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2013-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (TL) | 45.000.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 43.000.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 96 |



AKÇAABAT, ARAKLI, OF, VAKFIKEBİR ADLIYE BİNALARI



Sürmene Adalet Sarayı

TRABZON CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

| | |
|---|------------------------------------|
| Sektör | DKH - Adalet Hizmetleri |
| Yeri | Muhtelif |
| Başlama - Bitiş Tarihi | - |
| Toplam Proje Bedeli (TL) | 120.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | Projeleri hazırlanmaktadır. |



DHİMİ HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ



| Proje Sayısı | Proje Bedeli (₺) | Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | Gerçekleşme |
|--------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| 3 | 27.590.469 | 12.457.800 | % 67 |



TRABZON HAVALİMANI DIŐ HATLAR TERMİNAL BİNASI TADİLATI



DHMİ HAVALİMANI BAŐMÜDÜRLÜĐÜ

| | |
|---|-----------------------------|
| Sektör | Ulaőtırma - Havayolu |
| Yeri | Ortahisar |
| Baőtılama - Bitiőt Tarihi | 2015 - 2017 |
| Toplam Proje Bedeli (TL) | 5.917.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 5.917.000 |
| Fiziki Gerçekleőtme | % 100 |



T HAVALİMANI ŞERİT SAHALARIN DÜZENLENMESİ VE DÖNÜŞ CEBİNİN STANDART HALE GETİRİLMESİ



DHMİ HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|-----------------------------|
| Sektör | Ulaştırma - Havayolu |
| Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2015 - 2017 |
| Toplam Proje Bedeli (TL) | 6.673.469 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 6.540.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 100 |



HAVALİMANI KATLI OTOPARK YAPIMI




DHMİ HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|----------------------------------|
| Sektör | Ulaştırma - Havayolu |
| Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017 - 2020 |
| Toplam Proje Bedeli (TL) | 15.000.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | Proje Hazırlık Aşamasında |



ULAŖTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŖME 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ



| Proje Sayısı | Proje Bedeli (₺) | Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | Gerçekleşme |
|--------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| 12 | 11.724.094 | 5.354.617 | % 46 |



YALINCAK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇEKEK YERİ PROJESİ



ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Sektör | Tarım |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2014-2017 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 304.204 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 243.363 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 100 |



AKÇAABAT MERSİNKÖYÜ ÇEKEK YERİ PROJESİ



ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------|
| Sektör | Tarım |
| Projenin Yeri | Akçaabat |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2015-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 229.510 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 137.707 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 60 |



AKÇAKALE BALIKÇI BARINAĐI PROJESİ




ULAŐTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŐME 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

| | |
|---|------------------|
| Sektör | Tarım |
| Projenin Yeri | Akçaabat |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2016-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 228.330 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 125.582 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 55 |



SÖĞÜTLÜ ÇEKEK YERİ PROJESİ



ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------|
| Sektör | Tarım |
| Projenin Yeri | Akçaabat |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 305.620 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 76.405 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 25 |



KEREMKÖYÜ ÇEKEK YERİ PROJESİ




ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------|
| Sektör | Tarım |
| Projenin Yeri | Çarşıbaşı |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 281.430 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | Başladı |



KALECİK ÇEKMEK YERİ ONARIM VE İKMAL İNŞAATI PROJESİ



ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------|
| Sektör | Tarım |
| Projenin Yeri | Araklı |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2017 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 975.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 846.498 |
| Fiziki Gerçekleşme | %100 |



TRABZON MOTOR BARINAĐI TEVSİİ İNŞAATI PROJESİ



ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

| | |
|---|------------------|
| Sektör | Tarım |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2017 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 600.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 478.741 |
| Fiziki Gerçekleşme | %100 |



AKÇAABAT BALIKÇI BARINAĐI İKMAL İNŞAATI PROJESİ



ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

| | |
|---|------------------|
| Sektör | Tarım |
| Projenin Yeri | Akçaabat |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2017 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 475.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 443.749 |
| Fiziki Gerçekleşme | %100 |



ÇARŞIBAŞI SAHİL TAHKİMATI PROJESİ



ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------------------|
| Sektör | Ulaştırma / Denizyolu |
| Projenin Yeri | Çarşıbaşı |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2017 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 1.500.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 1.286.779 |
| Fiziki Gerçekleşme | %100 |



ÇARŞIBAŞI BALIKÇI BARINAĞI PROJESİ



ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------|
| Sektör | Tarım |
| Projenin Yeri | Çarşıbaşı |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2017 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 625.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 621.177 |
| Fiziki Gerçekleşme | %100 |



YOROZ BALIKÇI BARINAĐI ONARIM VE TEVSİİ İNŐAATI



ULAŐTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŐME 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

| | |
|---|---------------------|
| Sektör | Tarım |
| Projenin Yeri | Çarşıbaşı |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 5.000.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | Devam Ediyor |



BEŐIKDÜZÜ SAHİL TAHKİMATI



ULAŐTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŐME 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

| | |
|---|------------------------------|
| Sektör | Ulaőtırma / Denizyolu |
| Projenin Yeri | Beőkıdüzü |
| BaŐlama - BitiŐ Tarihi | 2017-2017 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 1.200.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 1.033.776 |
| Fiziki GerçekleŐme | %100 |



KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



| Proje Sayısı | Proje Bedeli (₺) | Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | Fiziki Gerçekleşme |
|--------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| 32 | 6.072.649.000 | 3.040.216.000 | % 50 |



(ÇAYKARA-UZUNGÖL) AYRIM - KARAÇAM



KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Ulaştırma |
| Yeri | Çaykara |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 1994 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 49.578.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 35.516.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 68 |



(TRABZON-TORUL) AYRIM - KALKANLI



KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Sektör | Ulaştırma |
| Yeri | Maçka |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2010 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 2.913.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 17.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 1 |



YOMRA - ÖZDİL - YAĞMURDERE



KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Ulaştırma |
| Yeri | Yomra |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2010 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 31.513.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 11.288.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 36 |



AYRIM - KONA KLAR - PELİTLİ - YALINCAK (KARADENİZ SAHİL YOLU BAĞLANTISI)



KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Ulaştırma |
| Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2010 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 42.886.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 42.886.00 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 100 |



YALINCAK - BULAK - AĐLAYAN



KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Ulařtırma |
| Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiř Tarihi | 2010 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 32.969.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 5.078.000 |
| Fiziki Gerçekleřme | % 15 |



OF - BALABAN



KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Ulaştırma |
| Yeri | Of |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2010 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 16.484.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 14.706.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 89 |



AKÇAABAT - YILDIZLI - SÖĞÜTLÜ



KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Ulaştırma |
| Yeri | Akçaabat |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2010 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 13.791.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 13.791.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 100 |



ŞALPAZARI - İSKENDERLİ




KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Ulaştırma |
| Yeri | Şalpaزاری |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2011 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 11.012.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 2.778.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 27 |



AYRIM - KARŞIYAKA - UĞURLU



KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Sektör | Ulaştırma |
| Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2012 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 13.766.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 2.422.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 18 |



OF - ÇAYKARA



KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Ulaştırma |
| Yeri | Çaykara, Of |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2013 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 20.229.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 15.229.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 75 |



AKÇAABAT - DÜZKÖY



KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|-------------------------|
| Sektör | Ulaştırma |
| Yeri | Akçaabat, Düzköy |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2013-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 25.728.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 14.881.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 58 |



AYRIM - GÜRBULAK



KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Ulaştırma |
| Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2014 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 9.175.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 6.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 1 |



AKTOPRAK - UĞURLU



KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Ulaştırma |
| Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2014 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 9.709.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 442.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 5 |



ARAKLI - DAĞBAŞI - UĞRAK



KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Ulaştırma |
| Yeri | Araklı |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 1990 - 2019 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 254.640.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 140.779.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 55 |



DÜZKÖY - TONYA



KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|----------------------|
| Sektör | Ulaştırma |
| Yeri | Düzköy, Tonya |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 1997 - 2019 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 53.493.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 34.955.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 65 |



TRABZON - KİREÇHANE AYRIM (SOĞUKSU - KÖŞK)



KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|----------------------------------|-------------|
| Sektör | Ulaştırma |
| Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2005 - 2019 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 12.400.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 9.084.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 73 |



TONYA - İSKENDERLİ - BEŞİKDÜZÜ



KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|-------------------------|
| Sektör | Ulaştırma |
| Yeri | Beşikdüzü, Tonya |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2006 - 2019 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 18.552.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 7.561.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 41 |



BAYBURT - ÇAYKARA



KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Ulaştırma |
| Yeri | Çaykara |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2012 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 23.948.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 2.443.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 10 |



(ARSİN - ARAKLI) AYRIM - ATAYURT



KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|----------------------|
| Sektör | Ulaştırma |
| Yeri | Arsin, Araklı |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2013 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 6.761.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 6.422.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 95 |



KANUNİ BULVARI YOLU İLE AKYAZI VE SAHİL BAĞLANTI YOLLARI



KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sektör

Ulaştırma

Yeri

Ortahisar

Başlama - Bitiş Tarihi

2011 - 2020

Toplam Proje Bedeli (₺)

1.572.624.000

Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)

814.798.000

Fiziki Gerçekleşme

% 52



ÇAYIRBAĞI - ÇAL MAĞARASI - ÇAL



KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Ulaştırma |
| Yeri | Düzköy |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2006 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 9.855.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 1.491.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 15 |



TRABZON-AŐKALE (BSK)



KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

| | |
|---|-------------------------|
| Sektör | Ulařtırma |
| Yeri | Ortahisar, Maçka |
| Başlama - Bitiř Tarihi | 1993 - 2020 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 3.334.353.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 1.575.073.000 |
| Fiziki Gerçekleřme | % 47 |



MAÇKA - KARAHAVA ARASI (BSK)



KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Ulaştırma |
| Yeri | Maçka |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 1993 - 2020 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 502.332.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 147.599.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 29 |



KÖPRÜ YAPIM VE ONARIMLARI (7 PROJE)



KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Ulaştırma |
| Yeri | Muhtelif |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2012 - 2020 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 18.030.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 9.017.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 50 |



105.ŞUBE BEŞİKDÜZÜ VE DÜZKÖY BAKİMEVLERİ



KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|----------------------------------|-------------------------------------|
| Sektör | Ulaştırma (2 Proje) |
| Yeri | Beşikdüzü, Düzköy |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017 - 2020 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 2.740.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | Proje çalışmaları devam etmektedir. |



| Proje Sayısı | Proje Bedeli (₺) | Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | Fiziki Gerçekleşme |
|--------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| 1 | 10.978.940 | 6.148.634 | % 55 |



TEİAŞ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------------|
| Sektör | Enerji |
| Projenin Yeri | Maçka - Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2013-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 10.978.940 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 6.148.634 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 55 |



| Proje Sayısı | Proje Bedeli (₺) | Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | Fiziki Gerçekleşme |
|--------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| 2 | 4.367.208 | 3.744.268 | % 86 |



MTA DOĞU KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|-------------------|
| Sektör | Madencilik |
| Projenin Yeri | Muhtelif |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2017 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 4.367.208 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 3.744.268 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 86 |



| Proje Sayısı | Proje Bedeli (₺) | Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | Fiziki Gerçekleşme |
|--------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| 18 | 13.033.700 | 2.685.326 | % 21 |



ALTINDERE VADİSİ MİLLİ PARKINDA ALAN DÜZENLEME, ALTYAPI TESİSLERİ VE HGS YAPIMI



ORMAN VE SU İŞLERİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|-------------------------|
| Sektör | Turizm (3 Proje) |
| Projenin Yeri | Maçka |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 6.348.100 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 942.979 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 36 |



SERA GÖLÜ TABİAT PARKI ALAN DÜZENLEME İŞİ



ORMAN VE SU İŞLERİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------|
| Sektör | Turizm |
| Projenin Yeri | Akçaabat |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 3.000.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 280.840 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 10 |



UZUNGÖL TABİAT PARKI SEYİR TERASI YAPIM İŞİ



ORMAN VE SU İŞLERİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------|
| Sektör | Turizm |
| Projenin Yeri | Çaykara |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 1.000.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 560.430 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 56 |



DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLARLA İLGİLİ DİĞER PROJELER (13 PROJE)



ORMAN VE SU İŞLERİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------|
| Sektör | Turizm |
| Projenin Yeri | Muhtelif |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 2.685.600 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 901.777 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 34 |



DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



| Proje Sayısı | Proje Bedeli (₺) | Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | Fiziki Gerçekleşme |
|--------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| 81 | 589.531.919 | 220.608.853 | % 37 |



TRABZON İÇMESUYU ARITMA TESİSİ



DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|-----------------------|
| Sektör | DKH - İçmesuyu |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2014-2019 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 43.512.013 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | % 4 |



TRABZON İÇMESUYU İSALE HATTI



DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|-----------------------|
| Sektör | DKH - İçmesuyu |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2016-2020 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 154.471.600 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 44.582.532 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 29 |



ATASU BARAJI ATIKSU ARITMA TESİSLERİ İKMALI



DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|-----------------------------------|
| Sektör | DKH - İçmesuyu |
| Projenin Yeri | Maçka |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 5.500.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | İhale süreci devam ediyor. |



AKÇAABAT UÇARSU HİS GÖLETİ



DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|-----------------------------|
| Sektör | Tarım |
| Projenin Yeri | Akçaabat |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 13.750.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | İhale aşamasındadır. |



TAŞKIN KORUMA VE RUSUBAT KONTROLÜ PROJELERİ (40 PROJE)



DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|-----------------------|
| Sektör | DKH - İçmesuyu |
| Projenin Yeri | Muhtelif |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2012-2020 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 257.713.450 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 135.255.068 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 53 |



| Proje Sayısı | Proje Bedeli (₺) | Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | Fiziki Gerçekleşme |
|--------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| 10 | 26.089.000 | 26.089.000 | % 100 |



ORMANCILIK FAALİYETLERİ (10 PROJE)



ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|-------------------|
| Sektör | Ormancılık |
| Projenin Yeri | Muhtelif |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2017 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 26.089.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 26.089.000 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 100 |



DK ORMANCILIK ARASTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ



| Proje Sayısı | Proje Bedeli (₺) | Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | Gerçekleşme |
|--------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| 20 | 1.585.571 | 1.585.571 | % 100 |



ORMANCILIK ARAŞTIRMA PROJELERİ (20 PROJE)





DK ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|-------------------|
| Sektör | Ormancılık |
| Projenin Yeri | Muhtelif |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2017 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 1.585.571 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 1.585.571 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 100 |



TAPU VE KADASTRO IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



| Proje Sayısı | Proje Bedeli (₺) | Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | Gerçekleşme |
|------------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| 2 (145 Birim) | 4.208.141 | 1.415.126 | % 52 |



TRB-HYT, TESİS, SAYISALLAŞTIRMA, YENİLEME VE 2B PROJELERİ



TAPU VE KADASTRO IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|-----------------------|
| Sektör | DKH - Kadastro |
| Projenin Yeri | Muhtelif |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 4.208.141 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 1.415.126 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 52 |



Proje
Sayısı

Proje Bedeli
(₺)

Bugüne Kadar
Yapılan Harcama
(₺)

Gerçekleşme

7

37.272.251

9.811.541

% 26



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2016 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 20.000.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 5.749.293 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 44 |



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2015 - 2017 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 13.122.251 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 1.879.806 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 21 |



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Sektör

Genel İdare

Projenin Yeri

Araklı

Başlama - Bitiş Tarihi

2015-2017

Toplam Proje Bedeli (₺)

800.000

Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)

722.252

Fiziki Gerçekleşme

% 100



ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | Genel İdare |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017 - 2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 1.700.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 1.245.155 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 100 |



| Proje Sayısı | Proje Bedeli (₺) | Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | Fiziki Gerçekleşme |
|--------------|------------------|----------------------------------|--------------------|
| 10 | 172.274.975 | 91.546.659 | % 53 |



İLBANK TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|-------------------------|
| Sektör | DKH - İçmesuyu |
| Projenin Yeri | Araklı / Sürmene |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2012-2017 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 21.870.793 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 19.610.352 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 90 |



İLBANK TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|-----------------------|
| Sektör | DKH - İçmesuyu |
| Projenin Yeri | Of |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2016-2019 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 26.450.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 6.016.779 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 23 |



İLBANK TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|-----------------------|
| Sektör | DKH - İçmesuyu |
| Projenin Yeri | Arsin |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2016-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 38.300.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 3.651.661 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 10 |



İLBANK TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|-----------------------|
| Sektör | DKH - İçmesuyu |
| Projenin Yeri | Beşikdüzü |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2016-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 7.574.0803 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 1.535.577 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 10 |



İLBANK TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|---------------------------|
| Sektör | DKH - Kanalizasyon |
| Projenin Yeri | Akçaabat |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2013-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 13.442.718 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 6.709.084 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 50 |



İLBANK TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|---------------------------|
| Sektör | DKH - Kanalizasyon |
| Projenin Yeri | Araklı - Beşikdüzü |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2013-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 12.100.409 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 10.515.168 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 87 |



İLBANK TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|---------------------------|
| Sektör | DKH - Kanalizasyon |
| Projenin Yeri | Akçaabat |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2012-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 4.709.032 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 3.520.611 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 75 |



İLBANK TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|---------------------------|
| Sektör | DKH - Kanalizasyon |
| Projenin Yeri | Arsin |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2012-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 2.394.919 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 2.008.076 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 84 |



İL BANK TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|---------------------------|
| Sektör | DKH - Kanalizasyon |
| Projenin Yeri | Tonya |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2016-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 6.433.025 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 6.320.668 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 98 |



İLBANK TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sektör

Turizm

Projenin Yeri

Beşikdüzü

Başlama - Bitiş Tarihi

2016-2018

Toplam Proje Bedeli (₺)

39.000.000

Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)

31.658.684

Fiziki Gerçekleşme

% 81



| Proje Sayısı | Proje Bedeli (₺) | Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | Gerçekleşme |
|--------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| 20 | 5.884.783 | 5.870.159 | % 100 |



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------|
| Sektör | Tarım |
| Projenin Yeri | Muhtelif |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2017 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 3.839.348 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 3.824.724 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 100 |



GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

| | |
|---|------------------|
| Sektör | Tarım |
| Projenin Yeri | Muhtelif |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2017 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 2.045.435 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 2.045.435 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 100 |



| Proje Sayısı | Proje Bedeli (₺) | Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | Gerçekleşme |
|--------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| 11 | 20.539.768 | 11.764.824 | % 57 |



ULUSAL SU ÜRÜNLERİ GEN BANKASI PROJESİ



SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

| | |
|---|-------------------|
| Sektör | Tarım |
| Projenin Yeri | Yomra |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2014-2019 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 17.313.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 2.621.294 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 50 |




KARADENİZDE BALIK STOKLARI YÖNETİM PROJESİ



SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

| | |
|---|---|
| Sektör | Tarım |
| Projenin Yeri | Muhtelif |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2019 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 11.000.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | İhale öncesi proje hazırlığı devam etmektedir. |



SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

| | |
|---|-------------------|
| Sektör | Tarım |
| Projenin Yeri | Muhtelif |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2019 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 10.076.663 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 9.143.530 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 93 |



MAHALLİ İDARELERİMİZİN YATIRIMLARI





TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



| Proje Sayısı | Proje Bedeli (₺) | Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | Gerçekleşme |
|--------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| 41 | 131.535.995 | 41.971.726 | % 32 |



TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Sektör

Altyapı

Projenin Yeri

Ortahisar

Başlama - Bitiş Tarihi

2015-2018

Toplam Proje Bedeli (₺)

7.810.136

Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)

6.263.732

Fiziki Gerçekleşme

% 80



36 DERSLİKLİ ORTAOKUL, ÖĞRETME NEVİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ



TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

| | |
|---|-------------------|
| Sektör | Eğitim |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 26.661.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 523.596 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 5 |



TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Sektör

Altyapı

Projenin Yeri

Çaykara

Başlama - Bitiş Tarihi

2017-2018

Toplam Proje Bedeli (₺)

2.482.791

Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)

1.694.923

Fiziki Gerçekleşme

% 70



TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

| | |
|---|---------------------|
| Sektör | DKH - Sosyal |
| Projenin Yeri | Yomra |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 2.910.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 129.867 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 20 |



TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

| | |
|---|---------------------|
| Sektör | DKH - Sosyal |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 2.472.907 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 756.481 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 50 |



TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Sektör

DKH - Sosyal

Projenin Yeri

Ortahisar

Başlama - Bitiş Tarihi

2017

Toplam Proje Bedeli (₺)

37.557.000

Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)

-

Fiziki Gerçekleşme

Yer teslimi yapıldı.



TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

| | |
|---|----------------------------|
| Sektör | Ulaştırma / Altyapı |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2014-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 37.693.496 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 24.776.860 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 72 |



| Proje Sayısı | Proje Bedeli (₺) | Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | Gerçekleşme |
|--------------|------------------|----------------------------------|-------------|
| 172 | 1.549.458.469 | 196.567.768 | % 42 |



TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ

| | |
|---|--------------------|
| Sektör | İçmesuyu |
| Projenin Yeri | Muhtelif |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2012-2019 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 790.812.008 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 93.585.721 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 38 |



TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ

| | |
|---|---------------------|
| Sektör | Kanalizasyon |
| Projenin Yeri | Muhtelif |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2012-2019 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 433.894.044 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 28.040.043 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 30 |



TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ

| | |
|---|-------------------|
| Sektör | İçmesuyu |
| Projenin Yeri | Akçaabat |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2014-2017 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 66.800.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 45.666.044 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 75 |



TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ

| | |
|---|-------------------------|
| Sektör | İçmesuyu |
| Projenin Yeri | Ortahisar |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2017-2020 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 220.000.000 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | - |
| Fiziki Gerçekleşme | İhale Aşamasında |



TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ

| | |
|---|-------------------|
| Sektör | Ulaştırma |
| Projenin Yeri | Muhtelif |
| Başlama - Bitiş Tarihi | 2015-2018 |
| Toplam Proje Bedeli (₺) | 11.112.322 |
| Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺) | 5.928.863 |
| Fiziki Gerçekleşme | % 66 |

9,4
MİLYAR ₺
698
PROJE

