



TRABZON'DA DEVAM EDEN KAMU YATIRIMLARI 2018



9,4
MİLYAR ₺
638
PROJE





KAMU YATIRIMLARININ GENEL GÖRÜNÜMÜ

PROJE SAYISI
638

PROJE BEDELİ
9,4 Milyar ₺

YAPILAN HARCAMA
5 Milyar ₺

GERÇEKLEŞME
% 61



SEKTÖRLERE GÖRE KAMU YATIRIMLARI

Sektör Adı	Proje Sayısı	Proje Bedeli (₺)	2018 Yılı Ödeneği (₺)	Önceki Yıllar Harcaması (₺)	2018 Yılı Harcaması (₺)	Gerçekleşme (%)	
						Parasal	Fiziki
Tarım	119	309.871.172	87.942.306	77.046.580	58.105.061	66	79
Madencilik	2	17.259.860	17.259.860	0	7.098.598	41	50
İmalat	1	72.000	68.338	92.416	52.859	77	73
Enerji	1	17.759.204	3.000.000	5.070.066	347.904	12	75
Ulaştırma	51	6.261.529.787	1.016.266.433	3.207.793.305	726.248.357	71	69
Turizm	12	32.324.151	17.867.309	15.166.581	3.181.862	18	43
Eğitim	62	499.868.733	118.911.845	137.364.137	69.098.095	58	62
Sağlık	33	183.550.379	119.315.510	45.714.869	23.596.702	20	52
DKH - İktisadi	11	45.216.483	34.602.590	14.796.241	26.892.279	78	53
DKH - Sosyal	346	1.997.936.189	597.407.215	344.610.346	206.730.627	35	57
TOPLAM	638	9.365.387.958	2.012.641.406	3.847.654.541	1.121.352.344	56	61



KURULUŞLARA GÖRE KAMU YATIRIMLARI

Sektör Adı	Proje Sayısı	Proje Bedeli (₺)	2018 Yılı Ödeneği (₺)	Önceki Yıllar Harcaması (₺)	2018 Yılı Harcaması (₺)	Gerçekleşme (%)	
						Parasal	Fiziki
KTÜ Rektörlüğü	10	318.858.000	87.581.000	155.757.000	31.796.000	36	50
Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü	34	6.066.773.000	889.134.000	3.191.057.000	680.731.000	77	77
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı 11. Bölge Md.	6	33.344.890	13.705.198	339.693	4.012.361	29	35
DSİ 22. Bölge Müdürlüğü	62	528.720.658	91.623.701	136.692.191	82.356.447	90	90
İLBANK A.Ş. Trabzon Bölge Müdürlüğü	14	280.556.647	147.249.913	103.128.651	35.508.083	24	60
Orman Bölge Müdürlüğü	10	20.951.000	20.951.000	0	15.360.000	73	72
Tarım ve Orman Bakanlığı 12. Bölge Müdürlüğü	12	5.012.145	3.348.987	0	1.043.396	31	68
Tapu Kadastro 9. Bölge Müdürlüğü	133	4.207.868	2.793.015	1.415.126	1.020.239	37	67
Vakıflar Bölge Müdürlüğü	11	5.987.472	4.005.269	1.666.463	1.185.376	30	60
TEİAŞ 14. Bölge Müdürlüğü	1	17.759.204	3.000.000	5.070.066	347.904	12	75
MTA Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü	2	17.259.860	17.259.860	0	7.098.598	41	50
İl Millî Eğitim Müdürlüğü	33	210.693.900	43.102.870	17.756.570	34.006.430	79	50



KURULUŞLARA GÖRE KAMU YATIRIMLARI

Sektör Adı	Proje Sayısı	Proje Bedeli (₺)	2018 Yılı Ödeneği (₺)	Önceki Yıllar Harcaması (₺)	2018 Yılı Harcaması (₺)	Gerçekleşme (%)	
						Parasal	Fiziki
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü	3	31.701.361	16.710.706	7.629.104	11.473.289	69	80
Trabzon Valiliği YİKOB	11	148.397.453	124.961.387	27.618.414	63.435.798	51	55
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü	10	63.200.000	21.845.000	12.274.000	12.103.000	55	68
İl Sağlık Müdürlüğü	31	72.055.379	71.002.510	1.052.869	7.124.702	10	68
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü	4	27.734.351	14.940.667	15.166.581	2.463.651	16	49
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü	18	1.371.854	1.371.854	2.585.814	504.758	37	37
Su Ürünleri Merkez Arş. Enstitüsü MD.	10	19.371.092	15.820.592	3.550.500	1.737.544	11	71
DK. Ormancılık Araştırma Müdürlüğü	20	1.801.571	216.000	1.585.571	112.200	52	65
DHİMİ Havalimanı Başmüdürlüğü	3	41.000.000	10.100.000	0	0	0	0
Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanlığı	29	119.980.204	105.086.100	2.501.577	35.174.640	33	60
TİSKİ Genel Müdürlüğü	171	1.328.650.049	306.831.777	160.807.351	92.756.928	30	38
Toplam	638	9.365.387.958	2.012.641.406	3.847.654.541	1.121.352.344	56	61



Kuruluşlara Göre Kamu Yatırımlarının Analizi





KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



Proje Sayısı	Proje Bedeli	Yapılan Harcama	Gerçekleşme
10	319 Milyon ₺	188 Milyon ₺	% 50



KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2015-2018
Proje Bedeli	40 Milyon ₺
Yapılan Harcama	36 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 66



ÇOCUK HASTANESİ (225 Yataklı)

Sektör	Sağlık
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2014-2020
Proje Bedeli	71 Milyon ₺
Yapılan Harcama	26 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 24





KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ B BLOK BÜYÜK ONARIMI

Sektör	Sağlık
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli	20 Milyon ₺
Yapılan Harcama	18 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 86



MERKEZİ ARAŞTIRMA LABORATUVARI

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2014-2018
Proje Bedeli	13 Milyon ₺
Yapılan Harcama	8 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 75





KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ



OTOPARK İNŞAATI

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2021
Proje Bedeli	55 Milyon ₺
Yapılan Harcama	3,4 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 8





İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



Proje Sayısı

Proje Bedeli

Yapılan Harcama

Gerçekleşme

33

211 Milyon ₺

52 Milyon ₺

% 50



İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (1 Atölye)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Akçaabat
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli	2,5 Milyon ₺
Yapılan Harcama	2,4 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 100



SPOR LİSESİ (24 Derslik ve 200 Öğrencilik Pansiyon)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Akçaabat
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2019
Proje Bedeli	22 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	-






İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



ÖZEL EĞİTİM OKULU (12 Derslik)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Akçaabat
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2019
Proje Bedeli	4 Milyon ₺
Yapılan Harcama	874 Bin ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 26



ARAKLI SPOR SALONU

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Araklı
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2019
Proje Bedeli	2,5 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	-





İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (24 Derslik)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Arsin
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli	6,8 Milyon ₺
Yapılan Harcama	3,7 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 60



DÜZKÖY İMAM HATİP LİSESİ (16 Derslik)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Düzköy
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2019
Proje Bedeli	7,8 Milyon ₺
Yapılan Harcama	3,5 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 50





İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



OF ORTAÖĞRETİM PANSİYONU (Taşhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Of
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2019
Proje Bedeli	3,5 Milyon ₺
Yapılan Harcama	3,3 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 99



PELİTLİ İMAM HATİP LİSESİ (24 Derslik)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2019
Proje Bedeli	7 Milyon ₺
Yapılan Harcama	1,8 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 32





İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



BÜYÜKŞEHİR ORTAÖĞRETİM KIZ ÖĞRENCİ PANSİYONU (Bostancı - Çukurçayır)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli	9 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	İmar tadilatı devam ediyor.



BÜYÜKŞEHİR ERDOĞDU ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli	2 Milyon ₺
Yapılan Harcama	2 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 100





İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



ORTAHİSAR KIZ İMAM HATİP LİSESİ (24 Derslik)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2019
Proje Bedeli	9 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	-



ANADOLU LİSESİ (Bostancı - Çukurçayır) (24 Derslik)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2019
Proje Bedeli	11 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	İhale öncesi işlemler devam ediyor





İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



ORTAHISAR TİCARET MESLEK LİSESİ (24 Derslik)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2018
Proje Bedeli	7,5 Milyon ₺
Yapılan Harcama	2,7 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 42



ÖĞRENCİ PANSİYONU

(Sosyal Bilimler) (Bostancı Kız İmam Hatip Lisesi)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2019
Proje Bedeli	8 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	-





İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



SÜRMENE İMAM HATİP LİSESİ (16 Derslik)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Sürmene
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2019
Proje Bedeli	7,5 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	% 5



TONYA SPOR SALONU (Atatürk Çok Programlı Lisesi)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Tonya
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2019
Proje Bedeli	4 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	-





İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



VAKFIKEBİR FEN LİSESİ PANSİYON BİNASI

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Vakfıkebir
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2019
Proje Bedeli	9,6 Milyon ₺
Yapılan Harcama	2 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 26



YOMRA FEN LİSESİ ÇOK AMAÇLI SALON

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Yomra
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2019
Proje Bedeli	2,5 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	İhale öncesi işlemler devam ediyor.





İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



AKÇAABAT SÖĞÜTLÜ FATİH İLKOKULU (24 Derslik)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Akçaabat
Başlama - Bitiş Tarihi	2013-2018
Proje Bedeli	7 Milyon ₺
Yapılan Harcama	3,4 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 65



SÖĞÜTLÜ MERKEZ İLKOKULU (24 Derslik)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Akçaabat
Başlama - Bitiş Tarihi	2013-2018
Proje Bedeli	8 Milyon ₺
Yapılan Harcama	7 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 95





İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



SÖĞÜTLÜ ANAOKULU (5 Derslik)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Akçaabat
Başlama - Bitiş Tarihi	2013-2018
Proje Bedeli	1,7 Milyon ₺
Yapılan Harcama	1,5 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	%95



ARSİN MERKEZ (CUMHURİYET) İLKOKULU (24 Derslik)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Akçaabat
Başlama - Bitiş Tarihi	2013-2018
Proje Bedeli	8 Milyon ₺
Yapılan Harcama	7 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 95





İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ




PROF. İHSAN KOZ İLKOKULU (12 Derslik)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli	2 Milyon ₺
Yapılan Harcama	1,5 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	%95



ÇUKURÇAYIR İLKOKULU (24 Derslik)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2013-2019
Proje Bedeli	4 Milyon ₺
Yapılan Harcama	295 Bin ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 14





İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



PELİTLİ ANAOKULU (5 Derslik)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2010-2018
Proje Bedeli	1,8 Milyon ₺
Yapılan Harcama	1,6 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	%100



BOSTANCI İMAM HATİP ORTAOKULU (24 Derslik)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2019
Proje Bedeli	12 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	İhale öncesi işlemler devam ediyor





İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



HASAN ALİ YÜCEL ORTAOKULU (24 Derslik)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2019
Proje Bedeli	7,5 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	İhale öncesi işlemler devam ediyor



YOMRA İMAM HATİP ORTAOKULU (12 Derslik)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2015-2018
Proje Bedeli	4 Milyon ₺
Yapılan Harcama	4 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 100





İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



KAŞÜSTÜ İMAM HATİP ORTAOKULU (İKMAL) (16 Derslik)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2019
Proje Bedeli	4,9 Milyon ₺
Yapılan Harcama	4,1 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 90



YOMRA MERKEZ İLKOKULU (24 Derslik)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Yomra
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2019
Proje Bedeli	11 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	İhale öncesi işlemler devam ediyor





İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



100.YIL İLKOKULU (Yık-Yap) (24 Derslik)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2019
Proje Bedeli	7,5 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	İhale öncesi işlemler devam ediyor



PİRİ REİS ORTAOKULU (24 Derslik)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2019
Proje Bedeli	7,5 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	Proje hazırlanmaktadır





İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ



BEŞİKDÜZÜ SEVİM NERİM DEMİRCİOĞLU ANAOKULU (İkmal) (5 Derslik)

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Beşikdüzü
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli	1,8 Milyon ₺
Yapılan Harcama	1,8 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 100





GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ



Proje Sayısı

Proje Bedeli

Yapılan Harcama

Gerçekleşme

10

63 Milyon ₺

24 Milyon ₺

% 68



GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ



ESİROĞLU SPOR SALONU YAPIMI

Sektör	Spor
Projenin Yeri	Maçka
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli	3 Milyon ₺
Yapılan Harcama	2,8 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 95



ÇAYKARA GENÇLİK MERKEZİ YAPIMI

Sektör	Spor
Projenin Yeri	Çaykara
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli	4,5 Milyon ₺
Yapılan Harcama	2,7 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 85






GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ



OF SPOR KOMPLEKSİ YAPIMI

Sektör	Spor
Projenin Yeri	Of
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli	15 Milyon ₺
Yapılan Harcama	14,7 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 85



SÜRMENE YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU YAPIMI

Sektör	Spor
Projenin Yeri	Sürmene
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli	8 Milyon ₺
Yapılan Harcama	3,1 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 44






GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ



OF SPOR SALONU GÜÇLENDİRME VE ÇELİK ÇATI YAPIM İŞİ

Sektör	Spor
Projenin Yeri	Of
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2019
Proje Bedeli	3,9 Milyon ₺
Yapılan Harcama	1,1 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 28



YOMRA İLÇESİ SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ SAHA MODERNİZASYONU VE KAMP BİNASI YAPILMASI

Sektör	Spor
Projenin Yeri	Yomra
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2019
Proje Bedeli	1,8 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	Proje aşamasındadır





GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ



YOMRA CİMNASTİK SALONUNA YAPAY TIRMANMA DUVARI YAPILMASI

Sektör	Spor
Projenin Yeri	Yomra
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2019
Proje Bedeli	500 Bin ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	Proje aşamasındadır



İLÇE STADI BETONARME TRİBÜN YAPIMI VE ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASINI SENTETİK ÇİME DÖNÜŞTÜRÜLMESİ

Sektör	Spor
Projenin Yeri	Arsin
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2019
Proje Bedeli	8,2 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	Proje aşamasındadır





GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ



İLÇE STADI MEVCUT BETONARME TRİBÜNÜN YIKILARAK YERİNE YENİ TRİBÜN YAPILMASI VE SAHANIN MODERNİZASYONU

Sektör	Spor
Projenin Yeri	Araklı
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2019
Proje Bedeli	8,2 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	Proje aşamasındadır



ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİNE BETONARME TRİBÜN YAPILMASI

Sektör	Spor
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2019
Proje Bedeli	10 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	Proje aşamasındadır





TRABZON VALİLİĞİ

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı



**Proje
Sayısı**

**Proje
Bedeli**

**Yapılan
Harcama**

Gerçekleşme

11

148 Milyon ₺

91 Milyon ₺

% 55



TRABZON VALİLİĞİ

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı



ORTAHISAR HÜKÜMET KONAĞI

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli	16 Milyon ₺
Yapılan Harcama	13 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 65



DERNEKPAZARI HÜKÜMET KONAĞI

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Dernekpazarı
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli	4,8 Milyon ₺
Yapılan Harcama	4,8 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 100





TRABZON VALİLİĞİ

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı



OF HÜKÜMET KONAĞI

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Of
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2017
Proje Bedeli	9,2 Milyon ₺
Yapılan Harcama	9,2 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 100



OF İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Of
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2019
Proje Bedeli	4,1 Milyon ₺
Yapılan Harcama (₺)	3,1 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 75





TRABZON VALİLİĞİ

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı



112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ BİNASI, YENİ NESİL 112 VERİ MERKEZİ, BİLGİ İŞLEM MERKEZİ VE GAMER

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli	10,9 Milyon ₺
Yapılan Harcama	10,3 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 85



TONYA JANDARMA KOMUTANLIĞI HİZMET BİNASI

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Tonya
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2019
Proje Bedeli	3,5 Milyon ₺
Yapılan Harcama	880 Bin ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 25





TRABZON VALİLİĞİ

Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı



KIRDES (Beton Yol Kaplama İnşaatı)

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli	104 Milyon ₺
Yapılan Harcama	49 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 88





Sağlık Bakanlığı

İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



**Proje
Sayısı**

**Proje
Bedeli**

**Yapılan
Harcama**

Gerçekleşme

31

72 Milyon ₺

8 Milyon ₺

% 68

TRABZON ŞEHİR HASTANESİ (900 Yatak)

Sektör	Sağlık
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2020
Proje Bedeli	-
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	İhale süreci devam ediyor



OF DEVLET HASTANESİ (100 Yataklı)

Sektör	Sağlık
Projenin Yeri	Of
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2020
Proje Bedeli	67 Milyon ₺
Yapılan Harcama	3,4 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 8



TONYA DEVLET HASTANESİ (25 Yataklı)

Sektör	Sağlık
Projenin Yeri	Tonya
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2020
Proje Bedeli	-
Yapılan Harcama (₺)	-
Fiziki Gerçekleşme	Proje çalışmaları devam ediyor




YENİ SÜRMENE DEVLET HASTANESİ (50 Yataklı)

Sektör	Sağlık
Projenin Yeri	Sürmene
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2020
Proje Bedeli	-
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	Proje çalışmaları devam ediyor




SAĞLIK EVİ YAPIM PROJELERİ (5 Proje)

Sektör	Sağlık
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli	2 Milyon ₺
Yapılan Harcama	2 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 100





SAĞLIK KURULUŞLARI YAPIM, BAKIM, ONARIM VE TADİLAT PROJELERİ (22 Proje)

Sektör	Sağlık
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli	3 Milyon ₺
Yapılan Harcama	2,8 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 98





İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ



Proje Sayısı

Proje Bedeli

Yapılan Harcama

Gerçekleşme

4


28 Milyon ₺

18 Milyon ₺

% 49

SÜMELA MANASTIRI RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ UYGULAMA PROJESİ

Sektör	Turizm
Projenin Yeri	Maçka
Başlama - Bitiş Tarihi	2010-2018
Proje Bedeli	13,3 Milyon ₺
Yapılan Harcama	13 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 97



TRABZON KIZLAR MANASTIRI RESTORASYONU (II. ETAP)

Sektör	Turizm
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2013-2018
Proje Bedeli	3 Milyon ₺
Yapılan Harcama	2,9 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 100




SÜMELA MANASTIRI ÇEVRESİNDEKİ TAŞ DÜŞME TEHLİKESİ ÖNLEMLERİ (I. Etap Uygulama Projesi)

Sektör	Turizm
Projenin Yeri	Maçka
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2019
Proje Bedeli	4,7 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	Proje ihale aşamasındadır



TRABZON MÜZESİ (KOSTAKI KONAĞI) ONARIM VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ PROJESİ

Sektör	Turizm
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2020
Proje Bedeli	7,5 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	Çalışmalar devam etmektedir





VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Proje Sayısı	Proje Bedeli	Yapılan Harcama	Gerçekleşme
11	6 Milyon ₺	2,9 Milyon ₺	% 60



VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



ORTAHISAR FATİH CAMİİ ONARIMI

Sektör	Eğitim/Kültür
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli	4,8 Milyon ₺
Yapılan Harcama	4,8 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 100



CAMİİ BAKIM VE ONARIM PROJELERİ (10 Proje)

Sektör	Eğitim/Kültür
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2018
Proje Bedeli	1,2 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	Çalışmalar devam ediyor





DHMI HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ



Proje Sayısı

Proje Bedeli

Yapılan Harcama

Gerçekleşme

3

41 Milyon ₺

-

-




DHİMİ HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ



TRABZON HAVALİMANI PAT SAHALARI ONARIMI

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2020
Proje Bedeli	20 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	Çalışmalar devam ediyor



TRABZON HAVALİMANI ISI MERKEZİ YAPIMI

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2020
Proje Bedeli	6 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	Çalışmalar devam ediyor






DHMI HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ



HAVALİMANI KATLI OTOPARK YAPIMI

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2019
Proje Bedeli	15 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	Çalışmalar devam ediyor





ULAŖTIRMA ve ALTYAPI BAKANLIĐI


XI. BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ



Proje Sayısı	Proje Bedeli	Yapılan Harcama	Gerçekleşme
6	33 Milyon ₺	4,4 Milyon ₺	% 35

AKÇAABAT AKÇAKALE BALIKÇI BARINAđI PROJESİ

Sektör	UlaŖtırma
Projenin Yeri	Akçaabat
Başlama - BitiŖ Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli	228 Bin ₺
Yapılan Harcama	126 Bin ₺
Fiziki GerçekleŖme	% 55




AKÇAABAT MERSİNKÖYÜ ÇEKEK YERİ PROJESİ

Sektör	UlaŖtırma
Projenin Yeri	Akçaabat
Başlama - BitiŖ Tarihi	2015-2018
Proje Bedeli	230 Bin ₺
Yapılan Harcama	230 Bin ₺
Fiziki GerçekleŖme	% 100




AKÇAABAT SÖĞÜTLÜ ÇEKEK YERİ PROJESİ

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Akçaabat
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli	306 Bin ₺
Yapılan Harcama	153 Bin ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 50




BEŞİKDÜZÜ SAHİL TAHKİMATI

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Beşikdüzü
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2017
Proje Bedeli	28 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	Proje ihale aşamasındadır




ÇARŖIBAŖI KEREMKÖYÜ ÇEKEK YERİ PROJESİ

Sektör	UlaŖtırma
Projenin Yeri	ÇarŖıbaŖı
BaŖlama - BitiŖ Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli	281 Bin ₺
Yapılan Harcama	84 Bin ₺
Fiziki GerçekleŖme	% 30



YOROZ BALIKÇI BARINAĐI ONARIM VE TEVSİİ İNŖAATI

Sektör	UlaŖtırma
Projenin Yeri	Ortahisar
BaŖlama - BitiŖ Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli	4,3 Milyon ₺
Yapılan Harcama	3,8 Milyon ₺
Fiziki GerçekleŖme	% 77





KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



**Proje
Sayısı**

Proje Bedeli

Yapılan Harcama

Gerçekleşme

34

6,1 Milyar ₺

3,9 Milyar ₺

% 77



KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ




TRABZON ŞEHİR GEÇİŞİ (Kanuni Bulvarı)

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2011-2021
Proje Bedeli	1,7 Milyar ₺
Yapılan Harcama	1 Milyar ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 59



TRABZON - AŞKALE (BSK) (Trabzon - Maçka) (Maçka - Karahava)

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Ortahisar-Maçka
Başlama - Bitiş Tarihi	1993-2021
Proje Bedeli	3,6 Milyar ₺
Yapılan Harcama	1,9 Milyar ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 53





KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ




(ÇAYKARA-UZUNGÖL) AYRIM - KARAÇAM

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	1994-2021
Proje Bedeli	63,3 Milyon ₺
Yapılan Harcama	42,2 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 67



(TRABZON-TORUL) AYRIM - KALKANLI

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Ortahisar-Torul
Başlama - Bitiş Tarihi	2010-2021
Proje Bedeli	3,1 Milyon ₺
Yapılan Harcama	20 Bin ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 1





KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



YOMRA - ÖZDİL - YAĞMURDERE

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Yomra
Başlama - Bitiş Tarihi	2010-2021
Proje Bedeli	39 Milyon ₺
Yapılan Harcama (₺)	25 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 64



AYRIM - KONAKLAR - PELİTLİ - YALINCAK (Karadeniz Sahil Yolu Bağlantısı)

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2010-2021
Proje Bedeli	44,3 Milyon ₺
Yapılan Harcama	44,3 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	Çalışmalar devam ediyor





KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



YALINCAK - BULAK - ÇAĞLAYAN

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2010-2021
Proje Bedeli	42,5 Milyon ₺
Yapılan Harcama	11,4 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 27



OF - BALABAN

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Of
Başlama - Bitiş Tarihi	2010-2021
Proje Bedeli	22 Milyon ₺
Yapılan Harcama	22 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	Çalışmalar devam ediyor





KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ




AKÇAABAT - YILDIZLI - SÖĞÜTLÜ

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Akçaabat
Başlama - Bitiş Tarihi	2010-2021
Proje Bedeli	20,8 Milyon ₺
Yapılan Harcama	20,8 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	Çalışmalar devam ediyor



AYRIM - KARŞIYAKA - UĞURLU

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2012-2021
Proje Bedeli	16,8 Milyon ₺
Yapılan Harcama	3,8 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 23






KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



OF - ÇAYKARA

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Of-Çaykara
Başlama - Bitiş Tarihi	2013-2021
Proje Bedeli	21,8 Milyon ₺
Yapılan Harcama	21,5 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	Çalışmalar devam ediyor



AKÇAABAT - DÜZKÖY

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Akçaabat-Düzköy
Başlama - Bitiş Tarihi	2013-2021
Proje Bedeli	30,7 Milyon ₺
Yapılan Harcama	27,4 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 89





KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ




AYRIM - GÜRBULAK

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2014-2021
Proje Bedeli	9,9 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	Çalışmalar devam ediyor



AKTOPRAK - UĞURLU

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2014-2021
Proje Bedeli	10,5 Milyon ₺
Yapılan Harcama	3,9 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 37





KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



ŞALPAZARI - İSKENDERLİ

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Şalpaزاری
Başlama - Bitiş Tarihi	2011-2021
Proje Bedeli	13,8 Milyon ₺
Yapılan Harcama	8,7 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 63



ARAKLI - DAĞBAŞI - UĞRAK

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Araklı
Başlama - Bitiş Tarihi	1990-2021
Proje Bedeli	274 Milyon ₺
Yapılan Harcama	158 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 58






KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



DÜZKÖY - TONYA

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Düzköy-Tonya
Başlama - Bitiş Tarihi	1997-2021
Proje Bedeli	57,6 Milyon ₺
Yapılan Harcama	42,5 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 74



TRABZON - KİREÇHANE AYRIM (Soğuksu - Köşk)

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2005-2021
Proje Bedeli	13,4 Milyon ₺
Yapılan Harcama	13,4 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	Çalışmalar devam ediyor






KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



TONYA - İSKENDERLİ - BEŞİKDÜZÜ

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Tonya- Beşikdüzü
Başlama - Bitiş Tarihi	2006-2021
Proje Bedeli	40 Milyon ₺
Yapılan Harcama	9,2 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 72



BAYBURT - ÇAYKARA

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Çaykara
Başlama - Bitiş Tarihi	2012-2021
Proje Bedeli	30,8 Milyon ₺
Yapılan Harcama	5,2 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 17






KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



(ARSİN - ARAKLI) AYRIM - ATAYURT

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Arsin-Araklı
Başlama - Bitiş Tarihi	2013-2021
Proje Bedeli	35,3 Milyon ₺
Yapılan Harcama	35,3 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	Çalışmalar devam ediyor



ÇAYIRBAĞI - ÇAL MAĞARASI - ÇAL

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Düzköy
Başlama - Bitiş Tarihi	2006-2018
Proje Bedeli	10,6 Milyon ₺
Yapılan Harcama	5,3 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 50





KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



KÖPRÜ YAPIM VE ONARIMLARI (9 Proje)

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2012-2021
Proje Bedeli	25,6 Milyon ₺
Yapılan Harcama	13,3 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 52



105.ŞUBE BEŞİKDÜZÜ VE DÜZKÖY BAKİMEVLERİ

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Beşikdüzü-Düzköy
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2020
Proje Bedeli	3,5 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	Çalışmalar devam ediyor





Proje Sayısı

Proje Bedeli

Yapılan Harcama

Gerçekleşme

1


17,8 Milyon ₺

5,4 Milyon ₺

% 75


MAÇKA HAVZA AKYAZI ENERJİ İLETİM HATTI

Sektör	Enerji
Projenin Yeri	Maçka
Başlama - Bitiş Tarihi	2013-2018
Proje Bedeli	17,8 Milyon ₺
Yapılan Harcama	5,4 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 75





MTA DOĞU KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Proje Sayısı

Proje Bedeli

Yapılan Harcama

Gerçekleşme

2

17,3 Milyon ₺

7,1 Milyon ₺

% 50



MTA DOĐU KARADENİZ BLGE MDRLĐ



MADEN ARAMA PROJELERİ (2 Proje)

Sektr	Enerji
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2018
Proje Bedeli	17,3 Milyon ₺
Yapılan Harcama	7,1 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 50





TARIM VE ORMAN BAKANLIđI

12. BÖLGE MÜDÜRLÜđÜ



Proje Sayısı	Proje Bedeli	Yapılan Harcama	Gerçekleşme
12	5 Milyon ₺	1,1 Milyon ₺	% 68



TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ




ALTINDERE VADİSİ MP ALAN DÜZENLEME, ALTYAPI TESİSLERİ VE HGS YAPIMI

Sektör	Orman
Projenin Yeri	Maçka
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli	3,5 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	Çalışmalar devam ediyor



UZUNGÖL YÜRÜYÜŞ YOLU YAPIMI

Sektör	Orman
Projenin Yeri	Çaykara
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2018
Proje Bedeli	200 Bin ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	Çalışmalar devam ediyor





TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



SERA GÖLÜ TP YÜRÜYÜŞ YOLU YAPIMI İLE TEMİZLİK VE BAKIMI

Sektör	Orman
Projenin Yeri	Akçaabat
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli	600 Bin ₺
Yapılan Harcama	385 Bin ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 64



MAÇKA ALABALIK ÜRETİM MERKEZİ BAKIM, ONARIM VE CİHAZ ALIMI

Sektör	Orman
Projenin Yeri	Maçka
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2018
Proje Bedeli	326 Bin ₺
Yapılan Harcama	295 Bin ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 90





TARIM VE ORMAN BAKANLIđI

12. BÖLGE MÜDÜRLÜđÜ



DOđA KORUMA VE MİLLİ PARKLARLA İLGİLİ DİđER PROJELER

Sektör	Orman
Projenin Yeri	Muhtelif
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2018
Proje Bedeli	386 Bin ₺
Yapılan Harcama	364 Bin ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 94





DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



**Proje
Sayısı**

**Proje
Bedeli**

**Yapılan
Harcama**

Gerçekleşme

62

529 Milyon ₺

219 Milyon ₺

% 90



DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



ATASU BARAJI ATIKSU ARITMA TESİSLERİ İKMALİ

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Maçka
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli	2,1 Milyon ₺
Yapılan Harcama	593 Bin ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 28



TRABZON İÇMESUYU ARITMA TESİSİ

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2014-2019
Proje Bedeli	45,2 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	Çalışmalar devam ediyor





DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



TRABZON İÇMESUYU (DOKAP) (Kamulaştırma)

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	1998-2020
Proje Bedeli	50 Milyon ₺
Yapılan Harcama	33,2 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 66



TRABZON İÇMESUYU İSALE HATTI

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2020
Proje Bedeli	168 Milyon ₺
Yapılan Harcama	80 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 48





DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ




TAŞKIN KONTROL PROJELERİ (21 Proje)

Sektör	Tarım
Projenin Yeri	Muhtelif
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2020
Proje Bedeli	192,6 Milyon ₺
Yapılan Harcama	88,5 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 87



TAŞKIN RUSUBAT KONTROLÜ (4 Proje)


Sektör	Tarım
Projenin Yeri	Muhtelif
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2020
Proje Bedeli	29,5 Milyon ₺
Yapılan Harcama	1,5 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 5





AKÇAABAT UÇARSU HİS GÖLETİ

Sektör	Tarım
Projenin Yeri	Akçaabat
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2019
Proje Bedeli	9,6 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	İhale süreci devam ediyor



GEÇİRGEN TRESİP BENTLERİ YAPIMI

Sektör	Tarım
Projenin Yeri	Muhtelif
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2019
Proje Bedeli	5,5 Milyon ₺
Yapılan Harcama	172 Bin ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 3






DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



ETÜT PROJE FALİYETLERİ (28 Proje)

Sektör	Tarım
Projenin Yeri	Muhtelif
Başlama - Bitiş Tarihi	2015-2020
Proje Bedeli	23,9 Milyon ₺
Yapılan Harcama	14,3 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 74



BAKIM ONARIM FAALİYETLERİ (3 Proje)

Sektör	Tarım
Projenin Yeri	Muhtelif
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2019
Proje Bedeli	2,6 Milyon ₺
Yapılan Harcama	1,1 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 40





ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Proje Sayısı

Proje Bedeli

Yapılan Harcama

Gerçekleşme

10

21 Milyon ₺

15,4 Milyon ₺

% 72



ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



ORMANCILIK FAALİYETLERİ (11 Proje)

Sektör	Tarım
Projenin Yeri	Muhtelif
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2018
Proje Bedeli	21 Milyon ₺
Yapılan Harcama	15,4 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 72





DK ORMANCILIK ARASTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ



**Proje
Sayısı**

Proje Bedeli

Yapılan Harcama

Gerçekleşme

20

1,8 Milyon ₺

1,7 Milyon ₺

% 65



DK ORMANCILIK ARASTIRMA MUDURLUGU





ORMANCILIK ARASTIRMA PROJELERİ (20 Proje)

Sektör	Tarım
Projenin Yeri	Muhtelif
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2018
Proje Bedeli	1,8 Milyon ₺
Yapılan Harcama	1,7 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 65





TAPU VE KADASTRO IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



**Proje
Sayısı**

Proje Bedeli

Yapılan Harcama

Gerçekleşme

133

4,2 Milyon ₺

2,4 Milyon ₺

% 67




TAPU VE KADASTRO IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



TRB-HYT, TESİS, SAYISALLAŞTIRMA, YENİLEME VE 2B PROJELERİ

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Muhtelif
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli	4,2 Milyon ₺
Yapılan Harcama	2,4 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 67





Proje
Sayısı

Proje Bedeli

Yapılan Harcama

Gerçekleşme

3

31,7 Milyon ₺

19,1 Milyon ₺

% 80

TRABZON 500 ÖĞRENCİLİK YURT İNŞAATI

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli	20 Milyon ₺
Yapılan Harcama	8,1 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 59



KTÜ NİZAMİYE YURDU C BLOK GÜÇLENDİRME VE ONARIMI

Sektör	Eğitim
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2015-2018
Proje Bedeli	10,7 Milyon ₺
Yapılan Harcama	10,5 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 100





İL BANK TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Proje Sayısı

Proje Bedeli

Yapılan Harcama

Gerçekleşme

14

281 Milyon ₺

139 Milyon ₺

% 60


ARAKLI - SÜRMENE İÇMESUYU PAKET ARITMA VE İÇMESUYU İNŞAATI

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Araklı-Sürmene
Başlama - Bitiş Tarihi	2012-2018
Proje Bedeli	22 Milyon ₺
Yapılan Harcama	20 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 92




OF İÇMESUYU ve PAKET ARITMA İNŞAATI PROJESİ

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Of
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2019
Proje Bedeli	26,5 Milyon ₺
Yapılan Harcama	11 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 41



ARSİN İÇMESUYU VE PAKET ARITMA TESİSİ İNŞAATI

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Arsin
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli	38,3 Milyon ₺
Yapılan Harcama	4 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 10



BEŞİKDÜZÜ İÇMESUYU İNŞAATI

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Beşikdüzü
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli	7,5 Milyon ₺
Yapılan Harcama	4,3 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 57



AKÇAKÖY-YILDIZLI-DERECİK GRUP KANALİZASYON İNŞAATI

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Akçaabat
Başlama - Bitiş Tarihi	2013-2018
Proje Bedeli	13,5 Milyon ₺
Yapılan Harcama	7,9 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 59



ARAKLI - BEŞİKDÜZÜ KANALİZASYON VE DERİN DENİZ DEŞARJI İNŞAATI

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Araklı-Beşikdüzü
Başlama - Bitiş Tarihi	2013-2018
Proje Bedeli	12,7 Milyon ₺
Yapılan Harcama	12 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 94



ÇAYIRBAĞI KANALİZASYON İNŞAATI

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Düzköy
Başlama - Bitiş Tarihi	2012-2018
Proje Bedeli	4,7 Milyon ₺
Yapılan Harcama	3,5 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 75



TONYA KANALİZASYON İNŞAATI

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Tonya
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli	6,4 Milyon ₺
Yapılan Harcama	6,3 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 98





İLBANK TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



BEŞİKDAĞ TURİZM VE DOĞA SPORLARI MERKEZİ TELEFERİK TESİSİ YAPIMI

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Beşikdüzü
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli	39 Milyon ₺
Yapılan Harcama	37,6 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 96



ŞALPAZARI BELEDİYE HİZMET BİNASI YAPIM İŞİ

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Şalpaزاری
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli	3,4 Milyon ₺
Yapılan Harcama	2,9 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 84





İLBANK TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



MAÇKA BELEDİYESİ HALİL İBRAHİM ATMACA KÜLTÜR MERKEZİ YAPIMI

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Maçka
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli	2,1 Milyon ₺
Yapılan Harcama	689 Bin ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 32



ORTAHISAR BELEDİYE HİZMET BİNASI YAPIMI İŞİ

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli	40,1 Milyon ₺
Yapılan Harcama	17,7 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 44





TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ



Proje Sayısı

Proje Bedeli

Yapılan Harcama

Gerçekleşme

18

1,4 Milyon ₺

505 Bin ₺

% 37



TARIM VE ORMAN İL MÜDÜRLÜĞÜ



TARIM ve HAYVANCILIK PROJELERİ

Sektör	Tarım
Projenin Yeri	Muhtelif
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2018
Proje Bedeli	1,4 Milyon ₺
Yapılan Harcama	505 Bin ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 37





SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ



**Proje
Sayısı**

Proje Bedeli

Yapılan Harcama

Gerçekleşme

10

19,4 Milyon ₺

5,3 Milyon ₺

% 71



SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ



ULUSAL SU ÜRÜNLERİ GEN BANKASI PROJESİ

Sektör	Tarım
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2014-2020
Proje Bedeli	19,3 Milyon ₺
Yapılan Harcama	5,6 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 50




KARADENİZDE BALIK STOKLARI YÖNETİM PROJESİ

Sektör	Tarım
Projenin Yeri	Muhtelif
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2020
Proje Bedeli	11,6 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	Proje aşamasında



BALIKÇI GEMİLERİ İZLEME SİSTEMİ

Sektör	Tarım
Projenin Yeri	Muhtelif
Başlama - Bitiş Tarihi	2015-2018
Proje Bedeli	5,6 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	Çalışmalar devam ediyor



SU ÜRÜNLERİ PROJELERİ (7 Proje)

Sektör	Tarım
Projenin Yeri	Muhtelif
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2020
Proje Bedeli	2,1 Milyon ₺
Yapılan Harcama	1,4 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 80






Mahalli İdarelerimizizin Yatırımları





TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



**Proje
Sayısı**

Proje Bedeli

Yapılan Harcama

Gerçekleşme

29

120 Milyon ₺

38 Milyon ₺

% 60



TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



İL, İLÇE ve MAHALLE YOLLARI BAKIM ONARIM VE SANAT YAPILARI YAPIMI (13 Proje)

Sektör	Ulaştırma
Projenin Yeri	Tüm İlçeler
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2018
Proje Bedeli	12,7 Milyon ₺
Yapılan Harcama	4,2 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 30



YOMRA KURAN KURSU İNŞAATI

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Yomra
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli	2,9 Milyon ₺
Yapılan Harcama	1,1 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 50






TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI




AHİ EVREN HASTANESİ ALTI CAMİ VE OTOPARK İKMAL İNŞAATI

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2019
Proje Bedeli	3,5 Milyon ₺
Yapılan Harcama	3,2 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 90



UĞURLU MEZARLIĞI CAMİ-İDARİ BİNA VE PEYZAJ DÜZENLEMESİ

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2016-2018
Proje Bedeli	3,3 Milyon ₺
Yapılan Harcama	1,8 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 80





TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



ÇAYKARA İLÇESİ ÇAYIRBOĞA ARPAÖZÜ RİZE BAĞLANTI YOLU YAPIM İŞİ (YEŞİL YOL)

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Çaykara
Başlama - Bitiş Tarihi	2014-2018
Proje Bedeli	6,3 Milyon ₺
Yapılan Harcama	5,9 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 97



FATİH PARKI YENİDEN DÜZENLEME İNŞAATI

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2019
Proje Bedeli	2,6 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	Çalışmalar devam ediyor





TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



TRABZON KADINLAR HALI İNŞAATI

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2019
Proje Bedeli	9,2 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	Çalışmalar devam ediyor



AKÇAABAT ORTAMAHALLE KONUKEVİ RESTORASYONU

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Akçaabat
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2019
Proje Bedeli	2,8 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	Çalışmalar devam ediyor





TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



36 DERSLİKLİ ORTAOKUL, ÖĞRETMENEVİ VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2018
Proje Bedeli	26,6 Milyon ₺
Yapılan Harcama (₺)	4 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 30



TAM OTOMATİK KATLI KAPALI OTOPARK İNŞAATI

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2019
Proje Bedeli	37,5 Milyon ₺
Yapılan Harcama	11,6 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 40






TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI




SÜRMENE ÇARŞI MAHALLESİ HEYELAN ÖNLEME İNŞAATI

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Sürmene
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2018
Proje Bedeli	1,9 Milyon ₺
Yapılan Harcama	1,3 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 90



ÇAL MAĞARASI YÜRÜYÜŞ PLATFORMU VE AYDINLATMA İŞLERİ

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Düzköy
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2018
Proje Bedeli	1,8 Milyon ₺
Yapılan Harcama	1 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 60





**Proje
Sayısı**

Proje Bedeli

Yapılan Harcama

Gerçekleşme

171

1,3 Milyar ₺

254 Milyon ₺

% 38

İÇMESUYU PROJELERİ (75 Proje)

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Muhtelif
Başlama - Bitiş Tarihi	2014-2019
Proje Bedeli	738,3 Milyon ₺
Yapılan Harcama	127,5 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 30




KANALİZASYON PROJELERİ (39 Proje)

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Muhtelif
Başlama - Bitiş Tarihi	2014-2019
Proje Bedeli	467 Milyon ₺
Yapılan Harcama	47 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 27




AKÇAABAT İÇME SUYU TEMİNİ TESİSLERİ İNŞAATI (AB Hibe)

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Akçaabat
Başlama - Bitiş Tarihi	2014-2018
Proje Bedeli	68,6 Milyon ₺
Yapılan Harcama	52 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 85



ORTAHİSAR İLÇESİ İÇME SUYU ŞEBEKE İNŞAATI (AB Hibe)

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Muhtelif
Başlama - Bitiş Tarihi	2017-2020
Proje Bedeli	350 Milyon ₺
Yapılan Harcama	-
Fiziki Gerçekleşme	İhale aşamasındadır





TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ



YOL YAPIM, BAKIM VE ONARIM ÇALIŞMALARI (12 Proje)

Sektör	DKH-Sosyal
Projenin Yeri	Ulaştırma
Başlama - Bitiş Tarihi	2015-2018
Proje Bedeli	22,6 Milyon ₺
Yapılan Harcama	12,9 Milyon ₺
Fiziki Gerçekleşme	% 80





*T.C. Trabzon Valiliği
İl Planlama ve Koordinasyon
Müdürlüğü*