



# TRABZON İLİ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARI

*T.C. Trabzon Valiliği  
İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü*



# TRABZON İLİ 2017 YILI KAMU YATIRIMLARININ GENEL GÖRÜNÜMÜ

<b>Toplam Proje Sayısı</b>	<b>617</b>
----------------------------	------------

<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>9.250.859.688</b>
--------------------------------	----------------------

<b>Önceki Yıllar Harcaması (₺)</b>	<b>3.304.186.546</b>
------------------------------------	----------------------

<b>2017 Yılı Ödeneği (₺)</b>	<b>1.084.614.826</b>
------------------------------	----------------------

<b>2017 Yılı Harcaması (₺)</b>	<b>408.739.661</b>
--------------------------------	--------------------

<b>Nakdi Gerçekleşme (%)</b>	<b>38</b>
------------------------------	-----------

<b>Fiziki Gerçekleşme (%)</b>	<b>43</b>
-------------------------------	-----------



Proje Sayısı	Proje Bedeli (₺)	Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)	Fiziki Gerçekleşme
10	371.639.000	221.072.000	% 15





## KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2015-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>34.242.113</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>16.348.680</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 45</b>





## KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

<b>Sektör</b>	<b>Sağlık</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2014-2019</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>71.319.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>4.900.055</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 7</b>



## KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

<b>Sektör</b>	<b>Sağlık</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>20.078.665</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>15.314.865</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 73</b>



## KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

<b>Sektör</b>	<b>DKH - Teknolojik Araştırma</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2014-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>8.869.265</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>801.931</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 9</b>





Proje Sayısı	Proje Bedeli (₺)	Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)	Fiziki Gerçekleşme
35	192.026.000	29.456.000	% 45



# MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (16 DERSLİK)



## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Akçaabat</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>3.750.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>2.975.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 94</b>



# MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (1 ATÖLYE)



## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Akçaabat</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>2.250.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>256.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 17</b>





# SPOR LİSESİ

## [24 DERSLİK, PANSİYON (200 ÖĞRENCİ)]



### İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Akçaabat</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017 - 2019</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>18.500.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>İmar Tadilatı Devam Ediyor.</b>



## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Akçaabat</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017 - 2019</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>5.500.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından proje ve yaklaşık maliyet hazırlanmaktadır.</b>



# MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (24 DERSLİK)



## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Arsin</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016-2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>6.800.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>-</b>





## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Beşikdüzü</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016 - 2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>1.746.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 100</b>



## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Beşikdüzü</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>5.100.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>3.370.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 80</b>



# MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ (24 DERSLİK)



## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Çarşıbaşı</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>3.600.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>3.523.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 100</b>





## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Düzköy</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017 - 2019</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>7.500.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından proje ve yaklaşık maliyet hazırlanmaktadır.</b>



## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Of</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017 - 2019</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>3.500.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>-</b>



## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017 - 2019</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>9.500.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından proje ve yaklaşık maliyet hazırlanmaktadır.</b>





## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar - Bostancı</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>7.550.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>İmar tadilatı devam ediyor.</b>



# BÜYÜKŞEHİR ERDOĞDU ANADOLU LİSESİ SPOR SALONU



## İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017 - 2019</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>-</b>



## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2015 - 2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>8.950.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından proje ve yaklaşık maliyet hazırlanmaktadır.</b>





## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017 - 2019</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>6.650.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>6.181.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 100</b>



# ANADOLU LİSESİ (24 DERSLİK)



## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar - Bostancı</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>7.000.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>İmar Tadilatı devam ediyor</b>



## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>2.850.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>2.094.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 87</b>





## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>7.500.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>Proje ve yaklaşık maliyet hazırlanmaktadır.</b>



## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>6.500.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>Arazi çalışması devam ediyor</b>



# VAKFIKEBİR FEN LİSESİ PANSİYON BİNASI



## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Vakıfkebir</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017 - 2019</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>8.000.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>Özel Proje Hazırlanmaktadır.</b>





## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Yomra</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017 - 2019</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>2.000.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>Özel Proje Hazırlanmaktadır.</b>



## İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Akçaabat</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2013-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>6.900.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>2.196.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 40</b>



## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Akçaabat</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2013-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>8.000.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>707.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 15</b>





# SÖĞÜTLÜ ANAOKULU (5 DERSLİK)



## İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Akçaabat</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2013-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>1.581.600</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından proje ve yaklaşık maliyet hazırlanmaktadır.</b>



## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Arsin</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2015-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>1.191.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 38</b>



## İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2013-2016</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>4.250.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>4.245.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 100</b>





## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2013-2015</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>1.500.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>190.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 20</b>



## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2013-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>4.000.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>-</b>





# PELİTLİ ANAOKULU (5 DERSLİK)



## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2010 - 2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>1.581.600</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>-</b>





## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Yomra</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2015 - 2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>3.600.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>782.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 30</b>



## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Yomra</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>5.500.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından proje ve yaklaşık maliyet hazırlanmaktadır.</b>



# YOMRA MERKEZ İLKOKULU (24 DERSLİK)



## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Yomra</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>10.201.600</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>Tahsis Belgesi Beklenmektedir.</b>





## İL MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>6.405.600</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>İhaleye esas işlemler devam etmektedir.</b>



## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>6.405.600</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>İhaleye esas işlemler devam etmektedir.</b>



## İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Beşikdüzü</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017 - 2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>1.100.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından proje ve yaklaşık maliyet hazırlanmaktadır.</b>





# GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ



Proje Sayısı	Proje Bedeli (₺)	Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)	Fiziki Gerçekleşme
11	53.860.000	31.470.000	% 41



# TÜRKİYE OLİMPİYAT HAZIRLIK MERKEZİ ÇOK AMAÇLI SPOR SALONU



## GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Spor</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2015-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>6.268.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>5.906.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 100</b>



# TENİS KOMPLEKSİ 5.000 SEYİRCİLİ ANA KORT BİNASININ SPOR SALONUNA DÖNÜŞTÜRÜLMESİ



## GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Spor</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2015-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>13.000.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>8.811.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 81</b>





# SENTETİK ÇİM YÜZEYLİ FUTBOL SAHASI ONARIMI ve 1.000 SEYİRCİLİ PORTATİF TRİBÜN YAPILMASI



## GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Spor</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Beşikdüzü</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>1.750.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>530.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 32</b>



# MAÇKA/ESİROĞLU SPOR SALONU YAPIMI



## GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

**Sektör**

**Spor**

**Projenin Yeri**

**Maçka**

**Başlama - Bitiş Tarihi**

**2016-2017**

**Toplam Proje Bedeli (₺)**

**3.000.000**

**Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)**

**1.050.000**

**Fiziki Gerçekleşme**

**% 37**



# ÇAYKARA GENÇLİK MERKEZİ YAPIMI



## GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Spor</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Çaykara</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>3.500.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>890.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 22</b>





## GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Spor</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Of</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>15.000.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>5.755.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 38</b>



# MEHMET AKİF ERSOY YÜZME HAVUZU BAKIM ONARIM



## GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Spor</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>1.250.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>596.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 50</b>



# OF SPOR SALONU ÇATI SİSTEMİ BAKIM ONARIM VE MODERNİZASYON



## GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Spor</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Of</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>1.500.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>İhale Aşamasında</b>





# SÜRMENE YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU YAPIMI



## GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Spor</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>8.000.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>Proje Aşamasında</b>



# SPOR SALONU BAKIM ONARIM MODERNİZASYON PORTATİF TRİBÜN ve AYDINLATMA YAPILMASI



## GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Spor</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Tonya</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>450.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 5</b>



# ŞENOL GÜNEŞ SPOR KOMPLEKSİ ÇOK AMAÇLI SPOR SALONUNUN CURLİNG PİSTİNE DÖNÜŞÜMÜ



## GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Spor</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>684.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>684.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 100</b>





# TRABZON VALİLİĞİ (YİKOB)



Proje Sayısı	Proje Bedeli (₺)	Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)	Fiziki Gerçekleşme
13	38.516.958	5.008.197	% 31



## TRABZON VALİLİĞİ (YİKOB)

<b>Sektör</b>	<b>Genel İdare</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>15.913.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>48.608</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 5</b>





# DERNEKPAZARI HÜKÜMET KONAĞI



## TRABZON VALİLİĞİ (YİKOB)

<b>Sektör</b>	<b>Genel İdare</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Dernekpazarı</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>3.919.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>1.452.817</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 75</b>





## TRABZON VALİLİĞİ (YİKOB)

<b>Sektör</b>	<b>Genel İdare</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Of</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>7.252.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>2.997.814</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 30</b>



# 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİ BİNASI, YENİ NESİL 112 VERİ MERKEZİ, BİLGİ İŞLEM MERKEZİ VE GAMER



## TRABZON VALİLİĞİ (YİKOB)

<b>Sektör</b>	<b>Genel İdare</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Yomra</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>10.924.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>-</b>



Proje Sayısı	Proje Bedeli (₺)	Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)	Fiziki Gerçekleşme
2	14.277.500	11.857.070	61





## AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

<b>Sektör</b>	<b>Konut</b>
<b>Yeri</b>	<b>Araklı ve Dernekpazarı</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (TL)</b>	<b>14.277.500</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>11.857.070</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>Araklı %100 Dernekpazarı % 22</b>



Sağlık Bakanlığı

# SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ



**Proje Sayısı**

**Proje Bedeli (₺)**

**Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)**

**Fiziki Gerçekleşme**

**21**

**7.155.540**

**4.747.595**

**% 75**





Çukurova Oturma Haber Sitesi

## İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Sağlık</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2020</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	-
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	-
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	Sağlık Bakanlığı yatırım programına alınmıştır. Mevzuat çalışmaları devam etmektedir.





## İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Sağlık</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2020</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	-
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	-
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	Sağlık Bakanlığı yatırım programında 400 yataklı olarak planlanmaktadır.



## İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Sağlık</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Of</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2019</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>Sağlık Bakanlığınca yapılacak olan ihale süreci beklenmektedir.</b>





## İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Sağlık</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Tonya</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2018-2020</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	-
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	-
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>Sağlık Bakanlığı Yatırım Programına alınmıştır.</b>



# YENİ SÜRMENE DEVLET HASTANESİ (25 YATAKLI)



## İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Sektör	Sağlık
Projenin Yeri	Sürmene
Başlama - Bitiş Tarihi	2018-2020
Toplam Proje Bedeli (₺)	-
Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)	-
Fiziki Gerçekleşme	Arsa aşamasında olup, belirlenen arsayla ilgili kamulaştırmaya esas kamu yararı kararı alınması için Bakanlığa yazılmıştır.



## İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Sağlık</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>4.005.510</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>2.988.097</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 85</b>



## İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Sağlık</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Muhtelif</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>3.150.030</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>1.759.498</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 78</b>





T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

# İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ



**Proje  
Sayısı**

**Proje Bedeli  
(₺)**

**Bugüne Kadar  
Yapılan Harcama  
(₺)**

**Fiziki  
Gerçekleşme**

**3**

**18.921.386**

**12.723.158**

**% 61**



T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

# SÜMELA MANASTIRI RESTORASYON VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ UYGULAMA PROJESİ



## İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Turizm</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Maçka</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2010 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>11.717.545</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>11.165.086</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 42</b>





T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

# TRABZON KIZLAR MANASTIRI RESTORASYONU İŞİ PROJESİ (II. ETAP ÇALIŞMALARI)



## İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Turizm</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2013 - 2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>2.536.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>1.833.396</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 80</b>





T.C.  
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

# SÜMELA MANASTIRI ÇEVRESİNDEKİ TAŞ DÜŞME TEHLİKESİ ÖNLEMLERİ ( I. ETAP UYGULAMA PROJESİ)



## İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Turizm</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Maçka</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>4.667.841</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>İhale Aşamasındadır.</b>



# VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Proje Sayısı	Proje Bedeli (₺)	Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)	Fiziki Gerçekleşme
10	4.391.288	1.452.045	% 24





# ORTAHISAR FATİH CAMİİ ONARIMI



## VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eski Eser Onarımı</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>1.379.347</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>766.725</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 75</b>





# KABATAŞ, İNCİRLİK, KARACAKAYA, TURNALI, PAZARKAPI ve DEREYURT CAMİİ ONARIMLARI



## VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eski Eser Onarımı (6 Proje)</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Muhtelif</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016-2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>2.820.941</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>685.320</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 38</b>



# GAZİPAŞA VAKIF İŞ HANI ve GÖNHAN VAKIF İŞ HANI ile SEKİZ DİREKLİ HAMAM ONARIMLARI



## VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eski Eser Onarımı (3 Proje)</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>191.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 30</b>





# TRABZON CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI



Proje Sayısı	Proje Bedeli (₺)	Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)	Fiziki Gerçekleşme
5	61.120.000	39.203.960	% 86





# TRABZON CEZA İNFAZ KURUMU



## TRABZON CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

<b>Sektör</b>	<b>DKH - Adalet Hizmetleri</b>
<b>Yeri</b>	<b>Beşikdüzü</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2013-2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (TL)</b>	<b>61.000.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>39.203.960</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 86</b>



# AKÇAABAT, ARAKLI, OF, VAKFIKEBİR ADLIYE BİNALARI



*Sürmene Adalet Sarayı*

## TRABZON CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

<b>Sektör</b>	<b>DKH - Adalet Hizmetleri</b>
<b>Yeri</b>	<b>Muhtelif</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>-</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (TL)</b>	<b>120.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>Projeleri hazırlanmaktadır.</b>



# DHİMİ HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ



Proje Sayısı	Proje Bedeli (₺)	Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)	Fiziki Gerçekleşme
3	25.955.000	7.298.058	49





# TRABZON HAVALİMANI DIŐ HATLAR TERMİNAL BİNASI GİDİŐ SALONU TADİLATI



## DHMİ HAVALİMANI BAŐMÜDÜRLÜĐÜ

<b>Sektör</b>	<b>Ulaőtırma - Havayolu</b>
<b>Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Baőtılama - Bitiőt Tarih</b>	<b>2015 - 2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (TL)</b>	<b>5.917.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>3.175.697</b>
<b>Fiziki Gerçekleőtme</b>	<b>% 71</b>



# T HAVALİMANI ŞERİT SAHALARIN DÜZENLENMESİ VE DÖNÜŞ CEBİNİN STANDART HALE GETİRİLMESİ



## DHMİ HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Ulaştırma - Havayolu</b>
<b>Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2015 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (TL)</b>	<b>5.038.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>4.122.361</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 78</b>



# TRABZON HAVALİMANI KATLI OTOPARK YAPIMI (DOKAP)




## DHMİ HAVALİMANI BAŞMÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Ulaştırma - Havayolu</b>
<b>Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017 - 2020</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (TL)</b>	<b>15.000.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>Proje Hazırlık Aşamasında</b>





# ULAŖTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŖME 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ



Proje Sayısı	Proje Bedeli (₺)	Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)	Fiziki Gerçekleşme
11	6.842.664	449.392	% 7



# YALINCAK VE ARAŞTIRA MERKEZİ ÇEKEK YERİ PROJESİ



## ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

**Sektör**

**Tarım**

**Projenin Yeri**

**Ortahisar**

**Başlama - Bitiş Tarihi**

**2014-2017**

**Toplam Proje Bedeli (₺)**

**304.204**

**Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)**

**243.363**

**Fiziki Gerçekleşme**

**% 80**



# ÇEKEK YERİ PROJELERİ (4 PROJE)



## ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Tarım</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Akçaabat, Çarşıbaşı, Araklı</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2015-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>1.910.130</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>103.280</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>Akçaabat Mersinköyü % 45 Diğer 3 Proje İhale Aşamasındadır.</b>





# AKÇAKALE, AKÇAABAT VE ÇARŞIBAŞI BALIKÇI BARINAĞI



## ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Tarım</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Akçaabat, Çarşıbaşı</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>1.328.330</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>102.749</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>Akçakale Balıkçı Barınağı % 45 Diğer Projeler İhale Aşamasındadır.</b>



# ÇARŞIBAŞI VE BEŞİKDÜZÜ SAHİL TAHKİMATI



## ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Ulaştırma - Denizyolu</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Beşikdüzü, Çarşıbaşı</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>2.700.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>İhale aşamasındadır.</b>



# TRABZON MOTOR BARINAĐI TEVSİİ İNŞAATI



## ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME 11. BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

<b>Sektör</b>	<b>Ulaştırma - Denizyolu</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>600.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>İhale Aşamasındadır.</b>





# KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Proje Sayısı	Proje Bedeli (₺)	Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)	Fiziki Gerçekleşme
32	6.072.649.000	2.895.477.000	% 64



# (ÇAYKARA-UZUNGÖL) AYRIM - KARAÇAM



## KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Ulaştırma</b>
<b>Yeri</b>	<b>Çaykara</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>1994 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>49.578.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>33.971.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 69</b>





# (TRABZON-TORUL) AYRIM - KALKANLI



## KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sektör	Ulaştırma
Yeri	Maçka
Başlama - Bitiş Tarihi	2010 - 2018
Toplam Proje Bedeli (₺)	2.913.000
Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)	17.000
Fiziki Gerçekleşme	% 1





# YOMRA - ÖZDİL - YAĞMURDERE



## KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Ulaştırma</b>
<b>Yeri</b>	<b>Yomra</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2010 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>31.513.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>7.660.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 24</b>



# AYRIM - KONA KLAR - PELİTLİ - YALINCAK (KARADENİZ SAHİL YOLU BAĞLANTISI)



## KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Ulaştırma</b>
<b>Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2010 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>28.196.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>23.952.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 85</b>



# YALINCAK - BULAK - AĐLAYAN



## KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

<b>Sektör</b>	<b>Ulařtırma</b>
<b>Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiř Tarihi</b>	<b>2010 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>32.969.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>4.794.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleřme</b>	<b>% 15</b>





## OF - BALABAN



### KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Ulaştırma</b>
<b>Yeri</b>	<b>Of</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2010 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>16.484.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>11.706.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 71</b>



# AKÇAABAT-YILDIZLI-SÖĞÜTLÜ



## KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Ulaştırma</b>
<b>Yeri</b>	<b>Akçaabat</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2010 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>11.649.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>7.888.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 68</b>





# ŞALPAZARI-İSKENDERLİ




## KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Ulaştırma</b>
<b>Yeri</b>	<b>Şalpaazarı</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2011 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>11.012.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>2.379.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 22</b>





# AYRIM-KARŞIYAKA-UĞURLU



## KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sektör

Ulaştırma

Yeri

Ortahisar

Başlama - Bitiş Tarihi

2012 - 2018

Toplam Proje Bedeli (₺)

13.766.000

Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)

2.422.000

Fiziki Gerçekleşme

% 18



# OF - ÇAYKARA



## KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Ulaştırma</b>
<b>Yeri</b>	<b>Çaykara, Of</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2013 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>20.229.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>15.229.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 75</b>





# AKÇAABAT-DÜZKÖY



## KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Ulaştırma</b>
<b>Yeri</b>	<b>Akçaabat, Düzköy</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2013-2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>25.728.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>13.161.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 51</b>





# AYRIM-GÜRBULAK



## KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Ulaştırma</b>
<b>Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2014 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>9.175.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>6.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>-</b>



# AKTOPRAK-UĞURLU



## KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Ulaştırma</b>
<b>Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2014 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>9.709.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>6.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>-</b>



# ARAKLI-DAĞBAŞI-UĞRAK



## KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Ulaştırma</b>
<b>Yeri</b>	<b>Araklı</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>1990 - 2019</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>254.640.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>139.454.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 55</b>





# DÜZKÖY-TONYA



## KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Ulaştırma</b>
<b>Yeri</b>	<b>Düzköy, Tonya</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>1997 - 2019</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>53.493.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>34.105.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 64</b>



# TRABZON-KİREÇHANE AYRIM (SOĞUKSU-KÖŞK)



## KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sektör	Ulaştırma
Yeri	Ortahisar
Başlama - Bitiş Tarihi	2005 - 2019
Toplam Proje Bedeli (₺)	12.400.000
Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)	9.084.000
Fiziki Gerçekleşme	% 73





# TONYA - İSKENDERLİ - BEŞİKDÜZÜ



## KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Ulaştırma</b>
<b>Yeri</b>	<b>Beşikdüzü, Tonya</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2006 - 2019</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>18.552.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>7.561.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 41</b>





# BAYBURT - ÇAYKARA



## KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Ulaştırma</b>
<b>Yeri</b>	<b>Çaykara</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2012 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>23.948.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>2.443.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 10</b>



# (ARSİN-ARAKLI) AYRIM - ATAYURT



## KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Ulaştırma</b>
<b>Yeri</b>	<b>Arsin, Araklı</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2013 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>6.761.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>6.351.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 94</b>





# KANUNİ BULVARI YOLU İLE AKYAZI VE SAHİL BAĞLANTI YOLLARI



## KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

**Sektör**

**Ulaştırma**

**Yeri**

**Ortahisar**

**Başlama - Bitiş Tarihi**

**2011 - 2020**

**Toplam Proje Bedeli (₺)**

**1.572.624.000**

**Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)**

**806.902.000**

**Fiziki Gerçekleşme**

**% 51**





# ÇAYIRBAĞI-ÇAL MAĞARASI-ÇAL



## KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Ulaştırma</b>
<b>Yeri</b>	<b>Düzköy</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2006 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>9.855.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>1.491.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 15</b>



## TRABZON-AŐKALE (BSK)



### KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĐÜ

<b>Sektör</b>	<b>Ulařtırma</b>
<b>Yeri</b>	<b>Ortahisar, Maçka</b>
<b>Başlama - Bitiř Tarihi</b>	<b>1993 - 2020</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>3.334.353.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>1.564.615.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleřme</b>	<b>% 47</b>





# MAÇKA - KARAHAVA ARASI (BSK)



## KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Ulaştırma</b>
<b>Yeri</b>	<b>Maçka</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>1993 - 2020</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>502.332.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>147.599.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 29</b>





# KÖPRÜ YAPIM VE ONARIMLARI (7 PROJE)



## KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Ulaştırma</b>
<b>Yeri</b>	<b>Muhtelif</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2012 - 2020</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>18.030.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>7.838.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 39</b>



# 105.ŞUBE BEŞİKDÜZÜ VE DÜZKÖY BAKİMEVLERİ



## KARAYOLLARI 10. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Sektör	Ulaştırma (2 Proje)
Yeri	Beşikdüzü, Düzköy
Başlama - Bitiş Tarihi	2017 - 2020
Toplam Proje Bedeli (₺)	2.740.000
Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)	-
Fiziki Gerçekleşme	-



Proje Sayısı	Proje Bedeli (₺)	Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)	Fiziki Gerçekleşme
5	13.010.000	6.087.968	% 51







## TEİAŞ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Enerji</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Maçka - Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2013-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>9.000.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>5.891.496</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 51</b>



## TEİAŞ 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Enerji</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Araklı</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2015-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>827.172</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 95</b>





Proje Sayısı	Proje Bedeli (₺)	Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)	Fiziki Gerçekleşme
2	14.558.000	437.256	% 30



## MTA DOĞU KARADENİZ BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Madencilik</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Muhtelif</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>14.558.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>437.256</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 30</b>





# ORMAN VE SU İŞLERİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



**Proje  
Sayısı**

**Proje Bedeli  
(₺)**

**Bugüne Kadar  
Yapılan Harcama  
(₺)**

**Fiziki  
Gerçekleşme**

**14**

**12.773.100**

**45.063**

**% 6**





# ALTINDERE VADİSİ MİLLİ PARKINDA ALAN DÜZENLEME, ALTYAPI TESİSLERİ VE HGS YAPIMI



## ORMAN VE SU İŞLERİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Turizm (3 Proje)</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Maçka</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>6.348.100</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>-</b>





# SERA GÖLÜ TABİAT PARKI ALAN DÜZENLEME İŞİ



## ORMAN VE SU İŞLERİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Turizm</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Akçaabat</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>3.000.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>-</b>





# UZUNGÖL TABİAT PARKI SEYİR TERASI YAPIM İŞİ



## ORMAN VE SU İŞLERİ 12. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Turizm</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Çaykara</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>1.000.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>-</b>





# DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



**Proje Sayısı**

**Proje Bedeli (₺)**

**Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)**

**Fiziki Gerçekleşme**

**79**

**570.772.778**

**137.798.580**

**% 66**



# TRABZON İÇMESUYU ARITMA TESİSİ



## DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>DKH - İçmesuyu</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2014-2019</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>43.512.013</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 1</b>





## DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>DKH - İçmesuyu</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016-2020</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>154.471.600</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>20.706.560</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 14</b>





# ATASU BARAJI ATIKSU ARITMA TESİSLERİ İKMALİ



## DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>DKH - İçmesuyu</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Maçka</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>5.500.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>İhale Aşamasındadır.</b>



# AKÇAABAT UÇARSU HİS GÖLETİ



## DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Tarım</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Akçaabat</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>9.500.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>İhale Aşamasındadır.</b>





# TAŞKIN KONTROL PROJELERİ (40 PROJE)



## DSİ 22. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>DKH - İçmesuyu</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Muhtelif</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2012-2020</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>253.418.106</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>82.910.612</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 35</b>





Proje Sayısı	Proje Bedeli (₺)	Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)	Fiziki Gerçekleşme
10	26.485.000	8.351.000	% 38



# ORMANCILIK FAALİYETLERİ (10 PROJE)



## ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Ormancılık</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Muhtelif</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>26.485.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>8.351.000</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 38</b>





# DK ORMANCILIK ARASTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ



Proje Sayısı	Proje Bedeli (₺)	Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)	Fiziki Gerçekleşme
20	1.440.571	50.820	% 30





# ORMANCILIK ARAŞTIRMA PROJELERİ (20 PROJE)





## DK ORMANCILIK ARAŞTIRMA MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Ormancılık</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Muhtelif</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>1.440.571</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>50.820</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 30</b>



# TAPU VE KADASTRO IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ



Proje Sayısı	Proje Bedeli (₺)	Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)	Fiziki Gerçekleşme
1 (91 Birim)	1.399.696	386.132	% 51





# TRB-HYT, TESİS, SAYISALLAŞTIRMA, YENİLEME VE 2B PROJELERİ



## TAPU VE KADASTRO IX. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

**Sektör**

**DKH - Kadastro**

**Projenin Yeri**

**Muhtelif**

**Başlama - Bitiş Tarihi**

**2017-2017**

**Toplam Proje Bedeli (₺)**

**1.399.696**

**Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)**

**386.132**

**Fiziki Gerçekleşme**

**% 51**





**Proje  
Sayısı**

**Proje Bedeli  
(₺)**

**Bugüne Kadar  
Yapılan Harcama  
(₺)**

**Fiziki  
Gerçekleşme**

**8**

**49.015.657**

**13.639.840**

**% 58**

# TRABZON 500 ÖĞRENCİLİK YURT İNŞAATI (DOKAP)



## ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>25.000.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>3.320.191</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 26</b>





## ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Eğitim</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2015 - 2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>9.332.158</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>9.332.158</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 99</b>



## ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Genel İdare</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Araklı</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2015-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>800.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>679.957</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 94</b>



# TRABZON ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ EK HİZMET BİNASI İNŞAASI



## ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Genel İdare</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017 - 2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>1.700.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>256.982</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 18</b>



Proje Sayısı	Proje Bedeli (₺)	Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)	Fiziki Gerçekleşme
14	145.647.963	59.122.437	% 60





## İLBANK TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>DKH - İçmesuyu</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Of, Hayrat</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2012-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>3.283.414</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>2.779.424</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 85</b>



## İLBANK TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>DKH - İçmesuyu</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Akçaabat</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>312.220</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>197.809</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 63</b>





## İLBANK TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>DKH - İçmesuyu</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Akçaabat</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2014-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>3.971.723</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>3.3447.127</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 84</b>



## İLBANK TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>DKH - İçmesuyu</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Araklı, Sürmene</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2012-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>21.870.793</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>19.610.352</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 90</b>





## İLBANK TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>DKH - İçmesuyu</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Vakfıkebir</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2015-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>2.796.962</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>2.520.269</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 90</b>



## İLBANK TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>DKH - İçmesuyu</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Of</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016-2019</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>26.450.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>2.172.682</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 8</b>





## İLBANK TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>DKH - İçmesuyu</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Arsin</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016-2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>38.300.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>1.985.215</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 5</b>



## İLBANK TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>DKH - İçmesuyu</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Beşikdüzü</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016-2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>7.574.080</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>378.091</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 5</b>





## İLBANK TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>DKH - Kanalizasyon</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Akçaabat</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2013-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>13.442.718</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>276.801</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 49</b>



## İLBANK TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>DKH - Kanalizasyon</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Araklı - Beşikdüzü</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2013-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>12.100.409</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>10.062.305</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 83</b>





## İLBANK TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ


<b>Sektör</b>	<b>DKH - Kanalizasyon</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Akçaabat</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2012-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>4.709.032</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>3.471.347</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 74</b>



## İLBANK TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>DKH - Kanalizasyon</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Köprübaşı</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2012-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>2.008.669</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>1.606.475</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 80</b>





## İLBANK TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>DKH - Kanalizasyon</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Arsin</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2012-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>6.433.025</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>1.710.999</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 71</b>



## İLBANK TRABZON BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>DKH - Kanalizasyon</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Tonya</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>6.433.025</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>1.664.919</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 42</b>





Proje Sayısı	Proje Bedeli (₺)	Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)	Fiziki Gerçekleşme
18	1.492.716	231.936	% 39



## GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

**Sektör**

**Tarım**

**Projenin Yeri**

**Muhtelif**

**Başlama - Bitiş Tarihi**

**2017-2017**

**Toplam Proje Bedeli (₺)**

**532.716**

**Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)**

**179.214**

**Fiziki Gerçekleşme**

**% 52**





## GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ

<b>Sektör</b>	<b>Tarım</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Muhtelif</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>960.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>52.725</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 20</b>



Proje Sayısı	Proje Bedeli (₺)	Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)	Fiziki Gerçekleşme
9	19.642.347	9.881.969	% 37





# ULUSAL SU ÜRÜNLERİ GEN BANKASI PROJESİ



## SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

<b>Sektör</b>	<b>Tarım</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Yomra</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2014-2019</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>17.313.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>2.164.002</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 60</b>



## SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ


<b>Sektör</b>	<b>Tarım</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Muhtelif</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2019</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>11.000.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>-</b>





## SU ÜRÜNLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ

<b>Sektör</b>	<b>Tarım</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Muhtelif</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2019</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>1.980.446</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>596.738</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 39</b>



# MAHALLİ İDARELERİMİZİN YATIRIMLARI







# TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI



Proje Sayısı	Proje Bedeli (₺)	Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)	Fiziki Gerçekleşme
20	57.096.070	41.386.780	% 40



## TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

<b>Sektör</b>	<b>Altyapı</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2015-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>24.461.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>23.842.658</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 90</b>





## TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

<b>Sektör</b>	<b>Altyapı</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2015-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>7.810.136</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>5.704.518</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 80</b>



# TRABZON MEYDAN PARKI 2. ETAP



## TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

<b>Sektör</b>	<b>Altyapı</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2016-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>4.802.642</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>4.017.949</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 90</b>





## TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

<b>Sektör</b>	<b>DKH - Sosyal</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Yomra</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>3.637.500</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>-</b>



## TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

<b>Sektör</b>	<b>DKH - Sosyal</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>2.472.907</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>-</b>





## TRABZON BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

<b>Sektör</b>	<b>Altyapı</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2014-2018</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>15.963.163</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>6.544.302</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 47</b>



Proje Sayısı	Proje Bedeli (₺)	Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)	Fiziki Gerçekleşme
171	1.470.171.454	168.792.334	44



# İÇMESUYU PROJELERİ (97 PROJE)



## TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ

<b>Sektör</b>	<b>İçmesuyu</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Muhtelif</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2012-2019</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>790.132.998</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>78.555.574</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 32</b>



## TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ

<b>Sektör</b>	<b>Kanalizasyon</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Muhtelif</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2012-2019</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>423.651.615</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>33.069.651</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 22</b>





## TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ

<b>Sektör</b>	<b>İçmesuyu</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Akçaabat</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2014-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>66.800.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>45.666.044</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 75</b>



## TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ

<b>Sektör</b>	<b>İçmesuyu</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Ortahisar</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2017-2020</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>150.000.000</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>-</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>2017 Yılında ihale edilmesi planlanmaktadır.</b>





## TRABZON İÇMESUYU VE KANALİZASYON İDARESİ

<b>Sektör</b>	<b>Ulaştırma</b>
<b>Projenin Yeri</b>	<b>Muhtelif</b>
<b>Başlama - Bitiş Tarihi</b>	<b>2015-2017</b>
<b>Toplam Proje Bedeli (₺)</b>	<b>12.676.174</b>
<b>Bugüne Kadar Yapılan Harcama (₺)</b>	<b>2.401.041</b>
<b>Fiziki Gerçekleşme</b>	<b>% 46</b>



**9,3**  
**MİLYAR**  
**617**  
**PROJE**

